

HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

1 **Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas 230 buah Kec. Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 195.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pada saat monitoring di lapangan pekerjaan sudah diselesaikan.



2 **Belanja modal pengadaan rambu himbauan Kec. Seri Kuala Lobam. Pagu dana pada DPA Tahun Anggaran 2014.**

Pagu Dana : Rp. 60.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Rambu himbauan untuk kecamatan Seri Kuala Lobam sudah terpasang. Diharapkan untuk kedepannya Dinas Perhubungan dapat mencantumkan secara jelas lokasi pemasangan rambu-rambu tidak hanya pada lokasi kegiatannya saja



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 **Pembangunan taman kota Seri Kuala Lobam Th. III Kec. Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 3.200.000.000,-

Pelaksana : CV.BENA INSAN GEMILANG

Kontrak : -

Nilai Kontrak : Rp.2.900.952.000,00.

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan taman kota di Seri Kuala Lobam sudah diselesaikan. Diharapkan taman tersebut segera dilakukan serah terima



4 **Pembangunan taman di depan kantor camat Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 85.000.000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pada saat monitoring dilakukan kondisi taman di Kantor Camat Seri Kuala Lobam tampak pada beberapa pohon pinang yang ditanam daunnya mengering dan rumput liar yang relatif banyak. Diharapkan Kantor Camat Seri Kuala Lobam dapat menjaga taman yang sudah dibangun tersebut dengan melakukan penyiraman taman setiap pagi dan sore hari serta membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh.



5 **Pengadaan dan pemasangan lampu jalan di kec. Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pada saat monitoring di lapangan, Rambu himbauan untuk kecamatan Seri Kuala Lobam sudah terpasang. Diharapkan untuk Kedepannya Dinas Perhubungan dapat mencantumkan secara jelas lokasi pemasangan rambu-rambu tidak hanya pada lokasi kegiatannya saja.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 Pengadaan dan pemasangan lampu jalan di kec. Seri Kuala Lobam (perum. lobam bestari, perum. lobam mas, perum taman surya, perum tg. permai).

Pagu Dana : Rp. 83.100.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini sudah diselesaikan. Diharapkan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Bintan dapat selalu memantau kondisi lampu jalan yang sudah dipasang tersebut agar selalu dapat beroperasi dengan baik.



7 Pembangunan Paving Blok SD 002 Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (500 M²).

Pagu Dana : Rp. 124.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : 19.02/SPK/FSK/PVBH/PL-PU/V/2014

Tgl 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : -

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 08 Agustus 2014

Koordinat: (N:01° 03'49", E:104°13'44")

Hasil Evaluasi : Pekerjaan tersebut sudah selesai pada Triwulan II.



8 Pembangunan Paving Blok Gang Simpang Kuburan Kp. BCI RT.02/RW.02 Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam(450 M²).

Pagu Dana : Rp. 103.500.000,-

Pelaksana : CV LOME JAYA PRATAMA

Kontrak : 94.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014. Tgl

14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp.103.187.400,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: (N:01°00'59 E:104 15'16")

Hasil Evaluasi : Pekerjaan tersebut sudah selesai pada Triwulan II .



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 Pembangunan Paving Blok Gg. Prambanan Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam(600 M²).

Pagu Dana : Rp. 210.000.000,-
Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ,
Kontrak : 66.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014,
tanggal 14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 203.790.736,90,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: (N:01°00'45'' E:104°15'26'')

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan paving blok di gang Prambanan sudah diselesaikan pada Triwulan II dan sesuai dengan target capaian yang diharapkan.



10 Pembangunan Sarana Air Bersih Kp. Belakang Masjid dan Kp. BCI Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam(Pembangunan Tower Air 10 M³, pengadaan Mesin Pompa, Pipa Induk 600 M dan SR = 80 KK di Kp. Belakang Masjid dan Kp. BCI Kel. Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam).

Pagu Dana : Rp. 137.000.000,-
Pelaksana : CV Nuansa Bintang
Kontrak : -
Nilai Kontrak : Rp. 136.745.400,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: (N:01°00'45'' E:104°15'26'')

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan tower ,pengadaan mesin pompa, pipa induk sudah diselesaikan.



11 Pembangunan pagar (300 M') dan Dinding Penahan Tanah (12 M') Kantor Lurah Teluk Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (1 Keg).

Pagu Dana : Rp. 362.850.000,-
Pelaksana : CV Laluna Artha Kencana
Kontrak : 30.02/FSK/PSPP/PML-PU/IV/2014, 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 338.543.231,25,-
Jadwal : 25 April 2014 s/d 21 September 2014
Koordinat: (N:1° 02'34'' E:104°14'57'')

Hasil Evaluasi : Pembangunan pagar sepanjang 300 M sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 **Pembangunan Pagar Keliling SMPN 15 Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 325.000.000,-

Pelaksana : CV Mutiara Bintang

Kontrak : 40.02/FSK/PPSDSMP/PML-PU/V/2014.

Tgl 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 194.731.400,-

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 24 September 2014 (12

Koordinat: (N:01°07'7" E:104°14'58")

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Pembangunan Pagar Keliling SMPN 15 Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam ini sudah selesai dikerjakan.



13 **Pembangunan Halte Angkutan Umum di SD 002 Busung Kec. Seri Kuala Lobam.**

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan targer capaian.



14 **Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah kec.Seri Kuala Lobam depan SDN 002 Busung. (Kec.Seri Kuala Lobam depan SDN 002 Busung, Kec.Gunung Kijang depan SD 006, Kec.Bintan Timur depan SDN 01,03,04,06 Komplek PGRI).**

Pagu Dana : Rp. 483.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Pekerjaan zona selamat sendiri terdiri dari pemasangan rambu-rambu di depan sekolah, pengecatan jalan aspal didepan sekolah, zebra cross sebagai penanda zona selamat sekolah.Namun dari hasil pantauan kondisi cat Zona Selamat Sekolah di beberapa bagian tampak memudar



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 15 **Pembangunan Pelantar rakyat pendukung RTLH Kampung Tanjung Taluk Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam(120 m x 1,5 m).**
 Pagu Dana : Rp. 329.000.000,-
 Pelaksana : CV NUANSA BINTAN
 Kontrak : 71.02/SPFSK/PPTP/PML-PU/V/2014.Tgl 21 Mei 2014
 Nilai Kontrak : Rp.312.042.000,-
 Jadwal : 26 MEI 2014 s/d 22 OKTOBER 2014
 Koordinat: (N:01°01'14'' E:104 13'36'')
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Pelantar rakyat pendukung RTLH Kampung Tanjung Taluk Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam sudah selesai dikerjakan.



- 16 **Pembangunan Paving Block Gg. Kemunting (537,5 M2), Gg. Kemboja (750 M2) dan RT. 2/RW. 02 (313 M2) Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam.**
 Pagu Dana : Rp. 368.000.000,-
 Pelaksana : CV NUANSA BINTAN
 Kontrak : 94.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014. Tgl 14 Mei 2014
 Nilai Kontrak : Rp.312.042.000,-
 Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
 Koordinat: (N:01°00'59'' E:104 15'16'')
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan paving blok Gg. Kemunting dengan volume 537,5 M² sudah diselesaikan sesuai dengan yang ditargetkan, begitu juga pembangunan RT. 2/RW. 02 dengan volume 313 M² juga sudah diselesaikan.



- 17 **Pembangunan Drainase Puskesmas Teluk Sasah Jl. Kp. Harapan arah Ke Tanjung Taluk Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam.**
 Pagu Dana : Rp. 61.500.000,-
 Pelaksana : CV.Putra Riau Pratama
 Kontrak : 48.04/SPMK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014,Tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 61.445.300,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: (N:01°02'3'' E:104°14'31'')
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini sudah diselesaikan. Hendaknya drainase puskesmas tersebut harus dibersihkan karena kondisinya sudah dipenuhi



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

tumbuhan-tumbuhan liar yang menutupi drainase.

- 18 **Pembangunan Pagar Keiling SD 005 Kel. Tanjung Permai Kec. Seri Kuala Lobam(250 M).**
Pagu Dana : Rp. 61.500.000,-
Pelaksana : CV Mutiara Bintang
Kontrak : 40.02/FSK/PPSDSMP/PML-PU/V/2014.
Tgl 26 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 313.263.060,-
Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 24 September 2014
Koordinat : (N:01°07'7" E:104°14'58")
Hasil Evaluasi : Pembangunan fisik pagar tersebut sudah selesai dilaksanakan.



- 19 **Pembangunan Paving Blok SMK 4 Kelautan Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (780 M²).APBD-P.**
Pagu Dana : Rp.180,000,000,00,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan sedang dilaksanakan.diharapkan pekerjaan dapat selesai tepat waktu.



- 20 **Pembangunan Tower Air Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (APBD-P).**
Pagu Dana : Rp.180,000,000,00,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan sedang dilaksanakan. Sampai pada saat monitoring pekerjaan yang dilaksanakan adalah pembangunan mengingat waktu yang semakin dekat diharapkan pekerjaan dapat diselesaikan



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

21 Pembangunan Tower Air Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (APBD-P).

Pagu Dana : Rp.70,000,000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.



22 Pembangunan Paving blok Halaman Puskesmas Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (860 M²). (APBD-P).

Pagu Dana : Rp.297,800,000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.



23 Pembangunan Tower Air RT.01 / RW.01 Kp Simpang Center Desa Kuala Sempang Kec. Seri Kuala Lobam (860 M²). (APBD-P).

Pagu Dana : Rp.137,000,000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sedang dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

24 **Penyambungan Daya Listrik pada SPAM perdesaan Busung di Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.137,000,000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sedang dilaksanakan.



25 **Penyambungan Daya Listrik pada SPAM perdesaan Busung di Desa Busung Kec. Seri Kuala Lobam Kec. Seri Kuala Lobam (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.30,000,000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.

Pekerjaan rehab



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN TELUK SEBONG

1 **Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 07 Teluk Sebong
1 RKB, 8M x 7M.**

Pagu Dana : Rp. 218.000.000,-

Pelaksana : CV. BANGUN BINTAN MANDIRI

Kontrak : 42.02/FSK/PRKBSD/PML-PU/V/2014. Tgl.
26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 212.000.955,90,-

Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014

Koordinat: N:01°06.271 , E:104°21.328

Hasil Evaluasi : Saat pemantauan paket pekerjaan ini sudah terlihat dilapangan, dilokasi pembangunan RKB SD 07 sudah terlihat pekerjaan finishing. Selanjutnya informasi akhir yang diperoleh dari PPTK kegiatan paket pekerjaan tersebut, bahwa paket pekerjaan pembangunan ruang kelas baru SD 07 Teluk Sebong dilaksanakan pada APBD murni Tahun 2014.



2 **Pembangunan halte angkutan umum Kec. Teluk
Sebong, Sebong Lagoi Perum Akok (Garden View) 1
Unit.**

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan pada triwulan pertama sesuai dengan waktu yang telah ditentukan



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 Pengadaan dan pemasangan warning light (Simpang tiga E kang Anculai Kec. Teluk Seborg, Tikungan simpang kantor Camat Teluk Seborg Jln. Raya Tanjung Uban Km.70.

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan dengan realisasi anggaran APBD murni.



4 Pembangunan jalan buras beton Jl. H. Fadillah RT.01/RW.1 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Seborg.(600 m²).

Pagu Dana : Rp. 180.000.000,00,-

Pelaksana : CV. LOME JAYA PRATAMA

Kontrak : 76.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-

PU/IV/2014,tanggal 12 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 179.712.200,00,-

Jadwal : 12 Mei 2014s/d 09 Agustus 2014

Koordinat: N:01°06.215, E:104°22.120

Hasil Evaluasi :Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



5 Penataan halaman Community Centre Kel. Kota Baru Kec. Teluk Seborg. (Paving blok 3.070 m², parit 220 m, awning kios 15 m x 12.5 (3 unit), Meja kursi).

Pagu Dana : Rp. 1.260.000.000,-

Pelaksana : CV. RAYHAN GEMILANG, -

Kontrak : 25.04/FSK/PSPFUS/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 1.243.826.000,00,-

Jadwal : 28 Mei s/d 24 Oktober 2014

Koordinat: N:01°06.567, E:104°21.608

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 Pembangunan Sekolah Dasar Sei Kecil Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond. (7 RKB, 1 Majelis Guru, 1 Perpustakaan).

Pagu Dana : Rp. 1.591.200.000,-

Pelaksana : CV.MEKAR CAHAYA,

Kontrak : 44.02/FSK/PRKBSD/PML-PU/V/2014,

Tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 1.540.800.609,29,-

Jadwal : 28 Mei s/d 23 Nopember 2014

Koordinat: N: 01°07.124 , E:104°19.127

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini masih dalam tahap pengerjaan.



7 Pembangunan Masjid Jamiatul Aula Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond (29 m x 21 m) (Lanjutan).

Pagu Dana : Rp. 927.000.000,-

Pelaksana : CV. RAYHAN GEMILANG

Kontrak : 21.02/FSK/PSPFUS/PML-PU/VI/2014

Nilai Kontrak : Rp. 905.662.661,25,-

Jadwal : 04 JUNI 2014 s/d 02 NOVEMBER 2014

Koordinat: N:01°07.592, E:104°19.364

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini masih dalam pengerjaan.



8 Pembangunan Batu Miring Puskesmas Sei Kecil Desa Sebond Lagoi Kec. Teluk Sebond. (55 m).

Pagu Dana : Rp. 41.250.000,-

Pelaksana : CV. ANAK TAMIANG

Kontrak : 40.02/SPK/FSK/PPSPK/PL-PU/IV/2014,tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 41.186.400,-

Jadwal : 23 April 2014s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N: 01°06.891 , E:104.27.697

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 **Pembangunan pagar dan batu miring SMA N 4 Desa Sri Bintan Kec. Teluk Sebong. (48 m).**

Pagu Dana : Rp. 324.850.000,-

Pelaksana : CV. BINTAN CITRA ABAD

Kontrak : 41.02/FSK/PPSDSMP/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 305.715.323,53

Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014-

Koordinat: N: 01°06.933 , E:104°26.173

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



10 **Pembangunan batu miring Puskesmas Sri Bintan Kec. Teluk Sebong. (135m).**

Pagu Dana : Rp. 94.500.000,-

Pelaksana : CV. TRI MANDIRI SUKSES

Kontrak : 39.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014 tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 94.446.300,-

Jadwal : 23 April 2014s/d 21 Juni 2014

Koordinat: N:01°07.701 , E:104°19.313

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



11 **Pembangunan drainase Puskesmas Sri Bintan Kec. Teluk Sebong.**

Pagu Dana : Rp. 180.000.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 50.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014,tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 179.809.300,-

Jadwal : 23 April 2014s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N:01°07.701, E:104°19.313

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 **Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Sri Bintang Kec. Teluk Sebong.**

Pagu Dana : Rp.245.000.000,-

Pelaksana : CV. ANURGA JAYA

Kontrak : 59.02/FSK/PPSPPK/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 225.425.030,27,-

Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014

Koordinat: N:01°07.701, E:104°19.313

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



13 **Pembukaan Badan Jalan Rambutan RT.2/RW.1 Desa Sebong Perekh Kec. Teluk Sebong. (1Km x 5m).**

Pagu Dana : Rp. 275.000.000,-

Pelaksana : CV. HARAPAN BARU

Kontrak : 06.02/SP-FSK/PJJ/PML-PU/III/2014, 25 Maret 2014

Nilai Kontrak : Rp. 271.575.216,28,-

Jadwal : 26 Maret 2014 s/d 24 Mei 2014

Koordinat: N: 01°07.127, E:104°15.881

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



14 **Pembangunan Pagar Puskesmas Berakit Desa Berakit Kec. Teluk Sebong. (208m)**

Pagu Dana : Rp. 270.400.000,-

Pelaksana : CV.TARUNA BINTAN

Kontrak : 58.02/FSK/PPSPPK/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 235.140.015,56,-

Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014

Koordinat: N: 01°11.268, E: 104°34.584

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini hampir selesai secara keseluruhan dan dalam tahap penyelesaian akhir (finishing).



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

15 **Pembangunan Paving halaman Perumahan Dinas Puskesmas Berakit Desa Berakit Kec. Teluk Sebong. (250m x 3m)**

Pagu Dana : Rp. 180.000.000,-

Pelaksana : CV. LOME JAYA PRATAMA

Kontrak : 49.04/SPMK/FSK/PPSPPK/PL-PU/V/2014,tanggal 12 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 179.631.500,-

Jadwal : 12 Mei 2014 s/d 09 Agustus 2014

Koordinat: N: 01°11.270, E: 104°34.530

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



16 **Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas 230 bh Kecamatan Teluk Sebong.**

Pagu Dana : Rp. 195.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan.



17 **Rehab Eks PUSTU Sri Bintang menjadi rumah dinas Desa Sri Bintang Kec. Teluk Sebong (80 M2).**

Pagu Dana : Rp. 140.000.000,-

Pelaksana : CV. MAHARDHIKA PERDANA

Kontrak : 58.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak :Rp. 139.867.300,-

Jadwal : 23 April s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: N: 01°07.014, E:104°27.356

Hasil Evaluasi : Kegiatan ini masih dalam tahap pengerjaan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN TOAPAYA

- 1 Peningkatan/Rehabilitasi Jalan KM. 33 Cikolek - Kawal Kec. Toapaya - Kec. Gunung Kijang, 1,9 Km x 7 M, Jalan KM. 33 Cikolek - Kawal Kec. Toapaya.**
Pagu Dana : Rp. 4,745,000,000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Eksisting saat ini sedang tahap finising akhir.



- 2 Pembangunan jalan masuk dan gapura pasar tani Km. 16 Toapaya Kecamatan Toapaya, pasar tani Km. 16 Jl. Lintas Barat Toapaya Kecamatan Toapaya.**
Pagu Dana : Rp. 290,000,000,-
Pelaksana : CV. ADI PUTRA PERKASA
Kontrak : 96.02/FSK/PPSPS/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 269.417.060,92,-
Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 Sept. 2014
Koordinat : N : 0°.59'.32" E : 104°.31'.14"
Hasil Evaluasi : Untuk jalan masuk telah selesai dilaksanakan dan Saat ini sedang mengerjakan beberapa bagian atas dari gapura. diharapkan dalam bulan ini pekerjaan telah dapat diselesaikan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 **Rehab Rumah Dinas Puskesmas Toapaya Kec. Toapaya, 97 M2 Puskesmas Toapaya Raya Tg. Uban Kec. Toapaya.**

Pagu Dana : Rp. 186,000,000,-

Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA

Kontrak : 57.02/SPK/FSK/PPSPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 185.770.900,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: N : 0°.59'.32" E : 104°.9'.12"

Hasil Evaluasi : Pekerjaan dari Rehab Rumah Dinas Puskesmas Toapaya telah selesai, hanya tinggal bagian-bagian sisa dari material pekerjaan yang perlu dibenahi oleh tukang.



4 **Pembangunan Halte Angkutan Umum di SD 005 Toapaya, SMA/SMP 04/08 1 Unit, SD 005 Toapaya, SMA/SMP 04/08 Jl. Raya Tg. Uban.**

Pagu Dana : Rp. 40,000,000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan yang dilaksanakan telah selesai.



5 **Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kec. Toapaya, 230 Bh Komponen 230 buah rambu lalin adalah se-Kab. Bintan.**

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Informasi yang disampaikan PPTK menyatakan semua rambu telah selesai dipasang untuk wilayah Kecamatan Toapaya.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 6 **Pengadaan dan pemasangan lampu jalan 4 ornament di Gedung community center Kec. Toapaya 1 kegiatan, Gedung community center Jl. Manunggal Kec. Toapaya.**

Pagu Dana : Rp. 121,000,000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan dari hasil pemantauan dilapangan pekerjaan pemasangan telah selesai dan telah berfungsi dengan baik.



- 7 **Pembangunan pagar TPU di Rt. 11 Rw. IV Kec. Toapaya Asri 1 kegiatan, TPU di Rt. 11 Rw. IV Kec. Toapaya Asri.**

Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan pagar TPU telah selesai dikerjakan.



- 8 **Pembangunan Ruang Majelis Guru SDN. 02 Kel Toapaya Kec. Toapaya 8 M x 9 M, SDN. 02 Jl. Raya Tg Uban Kel Toapaya Asri Kec. Toapaya.**

Pagu Dana : Rp. 235.600.000,-

Pelaksana : PT. RIZQY ANUGRAH

Kontrak : 45.02 /FSK/PMGS/PML-PU/IV/2014 tanggal 21 April 2014

Nilai Kontrak :Rp. 223.650.809,11,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 23 September 2014

Koordinat: N : 00°.58'.47" E : 104°.33'.44"

Hasil Evaluasi : Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruang Majelis Guru SDN. 02 telah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 **Pembangunan Paving Blok Jl. Camar RT. 14/RW. 04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya 600 M², Jl. Camar RT. 14/RW. 04 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.**

Pagu Dana : Rp. 138.000.000,-

Pelaksana : CV. ADI PUTRA PERKASA

Kontrak : 91.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 137.696.600,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N : 0°.57'.42" E : 104°.32'.52"

Hasil Evaluasi : Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Paving Blok telah selesai dikerjakan.



10 **Pembangunan Paving Block Jalan RT. 01-RT. 03 Km. 16 Kp. Simpangan Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya) 750 M², Jalan Kakak Tua RT. 01-RT. 03 Km. 16 Kp. Simpangan Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.**

Pagu Dana : Rp. 172,500,000,-

Pelaksana : CV. IKA CIPTA LESTARI

Kontrak : 92.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp.172.193.400,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N : 0°.58'.13" E : 104°.31'.36"

Hasil Evaluasi : Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Paving Blok telah selesai dikerjakan, sampai dengan tim monev turun ke lokasi dari sisi-sisi jalan terlihat parit yang kurang terawat dan rumput-rumput yang sudah mulai memanjang, saran dari tim agar warga setempat secara bergotong royong dapat menjaga jalan yang sudah di paving agar kelihatan rapi dan bersih dan tidak kelihatan semrawut.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

11 Pembangunan Batu Miring SDN. 04 Toapaya Selatan Kec. Toapaya 80 M x 1 M, SDN. 04 Toapaya Selatan Kec. Toapaya.

Pagu Dana : Rp. 104.000.000,-
Pelaksana : CV. MAKASSAR BERKARYA
Kontrak : 30.02/SPK/FSK/PBMSS/PL-PU/IV/2014, 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 103.893.300,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juni 2014 -
Koordinat: N : 0°.57'.40" E : 104°.32'.29"

Hasil Evaluasi : Sampai dengan tim monev turun di lokasi Kegiatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Batu Miring SDN. 04 telah selesai dikerjakan, tinggal beberapa bagian yang perlu timbunan tanah dari batu miring untuk pemadatan dan perapian tembok.



12 Pembangunan Drainase Jl. Mangga RT. 10/RW. 3 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya 200 M', Jl. Mangga RT. 10/RW. 3 Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.

Pagu Dana : Rp. 140.000.000,-
Pelaksana : CV. KLISAND MUDA
Kontrak : 03.02/SPK/FSK/PPSDJ/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 138.962.300,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
Koordinat: N : 0°.57'.48" E : 104°.32'.04"

Hasil Evaluasi : Kegiatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Drainase Jl. Mangga RT. 10/RW. 3 Desa Toapaya Selatan telah selesai tinggal bagian-bagian sisa material yang perlu adanya pembersihan dan penataan sekitar lokasi pekerjaan.



13 Penambahan Ruang Observasi PUSTU Mantrus Toapaya Selatan Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya 35 M², PUSTU Mantrus Toapaya Selatan, Jl. Casa Blanca Desa Toapaya Selatan Kec. Toapaya.

Pagu Dana : Rp. 122.500.000,-
Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA
Kontrak : 53.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014 tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 122.295.600,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014
Koordinat: N : 0°.58'.08" E : 104°.32'.50"

Hasil Evaluasi : Pekerjaan yang sedang dilaksanakan tinggal bagian depan/teras dan kamar kecil bagian dalam.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

14 Pembangunan pagar TPU di Rt.12 Rw. IV Kec. Toapaya Selatan

Jl. Casa Blanca RT.12 RW. IV Kec. Toapaya Selatan.

Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan TPU ini sudah selesai dikerjakan.



15 Pengadaan dan pemasangan lampu jalan Sp. Gesek Toapaya 1 kegiatan di Sp. Gesek Toapaya.

Pagu Dana : Rp. 1,451,470,000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Pemasangan 185 titik lampu jalan mulai dari simpang Gesek-Tg. Berakit, Eksisting saat ini terpasang sebanyak 17 titik di Kec. Toapaya, diharapkan bulan-bulan ini dapat diselesaikan dan lampu tersebut bisa berfungsi.



16 Pembangunan Paving Blok Jl. Anggrek Lome RT. 06/RW. 03 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya 750 M2 Jl. Anggrek Lome RT. 06/RW. 03 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya.

Pagu Dana : Rp. 172.500.000,-

Pelaksana : CV. ADI PUTRA PERKASA

Kontrak : 87.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 172.192.900,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat : N : 01°.04'.51" E : 104°.31'.09"

Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Jl. Anggrek Lome RT. 06/RW. 03 telah selesai, diharapkan jalan paving tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan warga dapat merawat jalan yang telah dibuat dan menjaganya.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 17 **Rehab Berat Ruang Kelas Belajar SDN. 006 Km. 44 Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya (penggantian Atap,Plafon,Pintu, Jendela, Keramik, dan Pengecatan Dinding) (Tahap 1) (3 RKB), SDN. 006 Km. 44 Lome Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya.**
Pagu Dana : Rp. 450,000,000,-
Pelaksana : CV. MAHARDHIKA PERDANA
Kontrak : 51.02/FSK/RRK/PML-PU/VI/2014 tanggal 04 Juni 2014
Nilai Kontrak : Rp. 426.051.369,97,-
Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 02 Nopember 2014
Koordinat: N : 01°.06'.04" E : 104°.30'.28"
Hasil Evaluasi : Pekerjaan yang sedang dilaksanakan sampai dengan tim monitoring turun dilapangan adalah mengerjakan atap dan pemasangan kusen pintu dan diharapkan dalam bulan ini dapat selesai dan berfungsi.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN TAMBELAN

1 **Pembangunan Semenisasi SDN. 004 Kecamatan Tambelan(512 M²).**

Pagu Dana : Rp. 192.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan, volume pekerjaan 512 m², dari pelaksanaan pembangunan yang semula pembangunan paving blok dialihkan ke semenisasi dengan volume 36 x 12 m.



2 **Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Lingkar Tambelan.(2.400 M²).**

Pagu Dana : Rp. 1.000.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -


Koordinat: -

Hasil Evaluasi : pekerjaan tersebut telah selesai dan telah berfungsi, di harapkan jalan lingkar yang dibangun untuk masyarakat lebih memberikan alternative yang bermanfaat khususnya sebagai sarana jalan penghubung yang lebih layak untuk dimanfaatkan masyarakat tambelan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 3 **Pembangunan Ruang Pertemuan (tingkat 2) Puskesmas kec Tambelan dengan ukuran 11M x 7M.**
Pagu Dana : Rp. 288.750.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pembangunan yang dilaksanakan pekerjaannya telah selesai, di beberapa bagian dari pembangunan ini sudah dirapikan, diharapkan ruang pertemuan ini bisa difungsikan dengan baik dan tidak dialih fungsikan sebagaimana tempat meletak barang atau gudang.



- 4 **Pembangunan Jalan Semenisasi Penapat-Lancang Kel Teluk Sekuni Kec Tambelan(3.200 M²).**
Pagu Dana : Rp. 1.163.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan dari pembangunan jalan ini telah selesai dan kembali dapat berfungsi bagi masyarakat Tambelan.



- 5 **Pembangunan Batu Miring Jalan Lidah Belang Desa Kp.Hilir Kec Tambelan(200 M).**
Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pembangunan batu miring sekitar jalan lidah belang telah dilaksanakan dan sudah selesai, hanya saja masih kelihatan semak dan kelihatan kotor, diharapkan warga setempat bergotong royong untuk bersama-sama membersihkan sekitar lokasi agar kelihatan bersih dan rapi.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 Pembangunan Pagar SD 005 Desa Hilir Kecamatan Tambelan (80 M).

Pagu Dana : Rp. 121,000,000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini sudah terlaksana pekerjaannya dan telah selesai.



7 Rehabilitasi Ruang Belajar SMP 14 Bintan Desa Kp. Hilir Kecamatan Tambelan 2 unit.

Pagu Dana : Rp. 235.200.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Ruang belajar yang dibangun untuk SMP 14 Bintan Kp. Hilir telah selesai dilaksanakan dan bagian material yang tersisa dilokasi pun telah dibersihkan, diharapkan ruang belajar ini bisa difungsikan sebagaimana ruang belajar yang lain untuk tahun ajaran baru.



8 Pembangunan Paving Blok SMAN 6 Desa Kukup Kecamatan Tambelan Volume dari pekerjaan 640 M².

Dana : Rp. 156.200.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan dari pembangunan telah selesai dan telah berfungsi.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 Rehabilitasi Mess Pemda Desa Kukup Kec. Tambelan 240 M².

Pagu Dana : Rp. 702.300.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan rehab telah selesai, diharapkan mess Pemda di Desa Kukup dapat lebih difungsikan sebagaimana mestinya jika ada tamu yang datang dan menginap dan tidak mengharapakan dirumah-rumah warga setempat..



10 Rehabilitasi Asrama Pelajar Desa Batu Lepuk 750 M².

Pagu Dana : Rp. 702.300.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan rehab telah selesai, diharapkan Asrama Pelajar di Desa Kukup dapat berfungsi dengan baik, dimana pelajar-pelajar dari desa yang jauh seperti pengkik, mentebung, dan pulau pinang dapat berasrama bersama, dan tentunya asrama tersebut perlu dijaga dan tetap diawasi, hendaknya masyarakat ikut mengontrol asrama tersebut dari pelajar yang mondok diasrama tersebut



11 Pembangunan Mess Kesehatan RT.01 Desa Batu Lepuk 70 M².

Pagu Dana : Rp. 262.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan kegiatannya telah selesai, diharapkan Mess ini dapat secepatnya difungsikan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 Pembangunan Musholla SD 05 Desa Kp. Hilir Kecamatan Tambelan 5m x 5m.

Pagu Dana : Rp. 105.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat:-

Hasil Evaluasi : Pekerjaan dari pembangunan Musholla ini hampir rampung tinggal dibeberapa bagian saja seperti pengecatan bagian plafon dan perapian bagian depan dari teras serta pemasangan lantai keramik.



13 Pembangunan Paving Blok halaman SDN. 006 Desa Pulau Pinang Kecamatan Tambelan 297 M².

Pagu Dana : Rp. 81.800.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat:-

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN BINTAN PESISIR

1 **Pembangunan Jalan Semenisasi Menuju SDN 001
Desa Numbing (Pulau Gin Besar) Kec. Bintan Pesisir
(1.000 M²).**

Pagu Dana : Rp. 253.000.000,-

Pelaksana : CV. BUDI PUTRA INDONESIA

Kontrak : 82.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014,
tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 250.919.788,64

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°43.353', N = 00°45.832'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan dilapangan
dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai
dilaksanakan. Dan sudah dapat dilewati oleh
penduduk dan siswa setempat.



2 **Pembangunan Pembangunan Jalan Buras Beton RT.
02 dan RT. 10 Kp. Pedes - Gudang Arang (Tahap 1)
Desa Numbing (Pulau Gin Besar) Kec. Bintan Pesisir
(2.400 M²).**

Pagu Dana : Rp. 720.000.000,-

Pelaksana : CV. JAYA CITRA BARU

Kontrak : 85.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014,
tanggal 05 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 704.354.878,79,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 02 November 2014

Koordinat: E = 104°42.707', N = 00°46.736'

Hasil Evaluasi : Dari hasil pantauan dilapangan dapat
dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai
dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 **Pembangunan Jalan Semenisasi Depan Lapangan Bola SMPN 18 Desa Numbing (Pulau Gin Besar) Kec. Bintan Pesisir (900 M²).**

Pagu Dana : Rp. 227.700.000,-

Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA

Kontrak : 86.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014

Nilai Kontrak : Rp. 217.216.677,32,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°43.853', N = 00°45.487'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Pembangunan Jalan Semenisasi Depan Lapangan Bola SMPN 18 Desa Numbing (Pulau Gin Besar) Kec. Bintan Pesisir telah selesai dikerjakan.



4 **Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 06 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (2 RKB, 8 M x 7 M).**

Pagu Dana : Rp. 435.000.000,-

Pelaksana : CV. BUDI PUTRA INDONESIA

Kontrak : 43.02 /FSK/PRKBSD/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 432.068.136,44

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°43.887', N = 00°44.759'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil pantauan tim dilapangan dapat kami laporkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



5 **Pembangunan Paving Blok Halaman SDN. 001 Desa Numbing Kec .Bintan Pesisir(700 M², dan Drainase).**

Pagu Dana : Rp. 305.000.000,-

Pelaksana : CV. MURNI KARYA

Kontrak : 46.02 /FSK/PVBH/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 248.972.035,38,-

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 September 2014

Koordinat: E = 104°42.433', N = 00°47.106'

Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Halaman SDN. 001 Desa Numbing Kec .Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 Pemasangan Paving Block Halaman SDN. 06 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir.

Pagu Dana : Rp. 72.000.000,-

Pelaksana : CV. SASLABA,

Kontrak : 23.02/SPK/FSK/PVBH/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 71.850.600,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: E = 104°43.880', N = 00°44.767'

Hasil Evaluasi : Pemasangan Paving Block Halaman SDN. 06 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan.



7 Rehabilitasi SDN 001 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir(4 RKB dan WC).

Pagu Dana : Rp. 548.800.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 47.02/FSK/RRK/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 545.875.574,68,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 02 November 2014

Koordinat: E = 104°43.341', N = 00°45.841'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Rehabilitasi SDN 001 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan.



8 Rehabilitasi SMPN 18 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (4 RKB dan WC).

Dana : Rp. 525.000.000,-

Pelaksana : CV. JAYA PERJUANGAN

Kontrak : 48.02/FSK/RRK/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak :Rp. 513.601.298,57,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 02 November 2014

Koordinat: E = 104°43.882', N = 00°45.484'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Rehabilitasi SMPN 18 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 Penambahan Toilet/WC SDN. 006 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (4 Unit).

Pagu Dana : Rp. 60.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: E = 104°43.850', N = 00°44.771'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



10 Rehab Pembangunan Kantin SDN. 001 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (10 M x 6 M) .

Pagu Dana : Rp. 143.478.261,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 32.02/SPK/FSK/PKSS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 142.871.700,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°43.324', N = 00°45.827'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan pekerjaan kegiatan ini telah selesai dikerjakan.



11 Pembangunan Pembangunan Sarana Air Bersih (Bak Air, Tower, Instalasi dan Pengadaan Mesin Pompa) SDN. 001 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir.

Pagu Dana : Rp. 148.243.000,-

Pelaksana : CV. PORMULA JAYA

Kontrak : 33.02/SPK/FSK/PSAB/PL-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 147.799.200,-

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 24 Juli 2014

Koordinat: E = 104°43.322', N = 00°45.826'

Hasil Evaluasi : pekerjaan ini telah selesai dikerjakan dan dapat digunakan oleh pihak sekolah.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 Pembangunan Pembangunan Paving Blok / Penataan Halaman SMA N 007 Kp. Pedes Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir(700 M²).

Pagu Dana : Rp. 168.000.000,-

Pelaksana : CV.SASLABA

Kontrak : 34.02/SPK/FSK/PVBS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp.167.892.700,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°42.763', N = 00°46.822'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan yang direncanakan.



13 Pembangunan Pembangunan TPQ Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (7 M x 6 M).

Pagu Dana : Rp. 157.500.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 06.02/SPK/FSK/PSPFUS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 157.305.400,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°43.817', N = 00°45.016'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.



14 Pembangunan Pembangunan Gedung TPQ Kp. Pedes Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (7 M x 6 M).

Pagu Dana : Rp. 157.500.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 07.02/SPK/FSK/PSPFUS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 157.233.600,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°42.716', N = 00°46.763'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring di lapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan Pembangunan Gedung TPQ Kp. Pedes Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

15 Pembangunan Tribun dan Rehabilitasi Lapangan Bola Kaki Desa SMPN 18 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (130 M²).

Pagu Dana : Rp. 500.000.000,-

Pelaksana : PT. ANAK BANGSA MANDIRI

Kontrak : 23.02/FSK/PJSPB/PML-PU/IV/2014, 24 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 474.381.825,43,-

Jadwal : 25 April 2014 s/d 21 September 2014

Koordinat: E = 104°43.843', N = 00°45.441'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.

Dari hasil monitoring diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :- Agar PPTK agar mempersiapkan berita acara serah terima barang kepada pihak sekolah jika pekerjaan ini dinyatakan sudah selesai.

-Agar pelaksana kegiatan memperhatikan kebersihan dan merapikan sisa-sisa bahan bangunan yang masih terdapat di lokasi sekitar tribun.



16 Pembangunan Dermaga Kampung Kayu Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir (61 X 2.5 m) + (T.4x8m).

Pagu Dana : Rp. 592.060.500,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dapat dilaporkan bahwa paket pekerjaan ini dalam tahap sudah selesai dikerjakan.



17 Pembangunan rumah medis puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir (type 72 M2 kopel).

Pagu Dana : Rp. 576.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Dari hasil pantauan dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan Pembangunan rumah medis puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir sedang dalam tahap pekerjaan. Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sedang dilaksanakan. Bangunan utama sudah berdiri dan pekerjaan sudah dalam tahap finishing. Dari hasil informasi yang diperoleh dapat diberi saran sebagai berikut :



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- Agar PPTK tetap mengawasi pekerjaan Pembangunan rumah medis puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir dan mengingatkan kepada konsultan pengawas untuk tetap menjalankan tugasnya dilapangan.
- Agar PPTK dapat mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.

18 **Pembangunan Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir (2 unit type 50 M2 kopel).**

Pagu Dana : Rp. 800.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sedang dilaksanakan. Bangunan utama sudah berdiri dan pekerjaan sudah dalam tahap finishing.

Dari hasil informasi yang diperoleh dapat diberi saran sebagai berikut :

- Agar PPTK tetap mengawasi pekerjaan Pembangunan Pembangunan Rumah Paramedis Puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir dan mengingatkan kepada konsultan pengawas untuk tetap menjalankan tugasnya dilapangan.
- Agar PPTK dapat mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan



19 **Pembangunan Pembangunan Puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir (340 M²).**

Pagu Dana : Rp. 1.360.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan pelaksanaan paket pekerjaan masih dalam tahap pekerjaan. Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sedang dilaksanakan. Bangunan utama sudah berdiri, Dinding bangunan puskesmas belum di cat halus. Diharapkan pekerjaan pembangunan ini dapat selesai tepat waktu. Dari hasil informasi yang diperoleh dapat diberi saran sebagai berikut :

- Agar PPTK tetap mengawasi pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Numbing



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

Kec.Bintan Pesisir dan mengingatkan kepada konsultan pengawas untuk tetap menjalankan tugasnya dilapangan.

- Agar PPTK dapat mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil informasi yang diperoleh dapat diberi saran sebagai berikut :

- Agar PPTK tetap mengawasi pekerjaan Pembangunan Pembangunan Puskesmas Numbing Kec.Bintan Pesisir dan mengingatkan kepada konsultan pengawas untuk tetap menjalankan tugasnya dilapangan.

- Agar PPTK dapat mengingatkan pelaksana pekerjaan untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu pelaksanaan pekerjaan.



20 **Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong - I Kp. Nendiang Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir(60 M x 1,5 M).**

Pagu Dana : Rp. 190.000.000,-

Pelaksana :CV.SASLABA

Kontrak : 60.02/SPK/FSK/PPTP/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 189.901.500,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°47.735', N = 01°00.136'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan sesuai RAB. Dari hasil monitoring dapat diberi saran sebagai berikut :

- Untuk perencanaan selanjutnya hendaknya akses naik ke pelantar juga dibuat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

21 Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong-II Kp Nendiang Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (111 M x 1,5 M).

Pagu Dana : Rp. 350.000.000,-

Pelaksana : CV.PILAR BUANA BINTAN

Kontrak : 69.02/SP - FSK/PPTP/PML - PU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 326.910.000,-

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 21 November 2014

Koordinat: E = 104°47.723, N = 01°00.142'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



22 Pembangunan Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong-III Kp Nendiang Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (66 M x 1,5 M).

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : CV SASLABA

Kontrak : 61.02/SPK/FSK/PPTP/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 199.904.200,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°47.875', N = 01°00.093'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan



23 Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong-IV Kp Nendiang Desa Mapur (30 M x 1,5 M).

Pagu Dana : Rp. 98.000.000,-

Pelaksana : CV SASLABA

Kontrak : 62.02/SPK/FSK/PPTP/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 97.895.200,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°47.836', N = 01°00.089'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan sesuai RAB. Dari hasil monitoring dapat diberi saran sebagai berikut :

- Untuk perencanaan selanjutnya hendaknya akses naik ke pelantar juga dibuat



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

24 **Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong-V Kp Nendiang Desa Mapur (39 M x 1,5 M).**

Pagu Dana : Rp. 120.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : 63.02/SPK/FSK/PPTP/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 119.902.500,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°47.821', N = 01°00.094'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan sesuai RAB. Dari hasil monitoring dapat diberi saran sebagai berikut :

- Untuk perencanaan selanjutnya hendaknya akses naik ke pelantar juga dibuat



25 **Pembangunan Pelantar Pemukiman Lorong-VI Kp Nendiang Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir**

Pagu Dana : Rp. 160.000.000,-

Pelaksana : CV SASLABA

Kontrak : 64.02/SPK/FSK/PPTP/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 159.906.300,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°47.850', N = 01°00.090'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan sesuai RAB. Dari hasil monitoring dapat diberi saran sebagai berikut :

- Untuk perencanaan selanjutnya hendaknya akses naik ke pelantar juga dibuat.



26 **Pembangunan Paving Block Jalan Kampung Nendiang RT. 03/RW. 01 Menuju Simpang Sekolah Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir(1.250 M²).**

Pagu Dana : Rp. 316.250.000,-

Pelaksana : PT. ANAK BANGSA MANDIRI,

Kontrak : 78.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 307.583.420,01,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°48.192', N = 01°00.408'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

27 Pembangunan/Pelebaran Jalan Paving Block Kp. Nendiang RT. 01/RW. 01 Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (500 M²).

Pagu Dana : Rp. 137.500.000,-

Pelaksana : CV. PANCA SETIA

Kontrak : 68.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 137.241.300,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: E = 104°79.675', N = 01°00.200'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini sudah selesai dikerjakan. Pekerjaan sudah sesuai permintaan warga.



28 Pembangunan Jalan Semenisasi Kp. Nendiang - Kp. Bebak Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir(1.250 M²).

Pagu Dana : Rp. 316.250.000,-

Pelaksana : CV. PILAR BUANA BINTAN,

Kontrak : 87.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 217.216.677,32,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°48.196', N = 01°00.432'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring lapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini selesai dilaksanakan.



29 Pembangunan Paving Block Halaman SDN. 004 Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (450 M²).

Pagu Dana : Rp. 108.000.000,-

Pelaksana : CV. PANCA SETIA

Kontrak : 24.02/SPK/FSK/PVBH/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 107.734.100,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°80.293', N = 01°00.689'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring lapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

30 **Rehabilitasi SDN 004 Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir(3 RKB, 1 Gudang).**

Pagu Dana : Rp. 504.000.000,-

Pelaksana : PT. ANAK BANGSA MANDIRI,

Kontrak : 49.02/FSK/RRK/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 490.458.860,67,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 02 November 2014

Koordinat: E = 104°80.294', N = 01°00.687'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini selesai dilaksanakan.



31 **Rehabilitasi Gedung BPD Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (120 M²).**

Pagu Dana : Rp. 246.920.000,-

Pelaksana : CV. RIZQY ANUGRAH

Kontrak : 34.02 /FSK/RSBRGK/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 228.282.606,30,-

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°79.650', N = 01°00.225'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan tidak ada kendala yang berarti.



32 **Pembangunan Rumah Paramedis Type 50 Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir**

Pagu Dana : Rp. 195.181.818,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan tidak ada kendala yang berarti.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

33 **Pembangunan/Penataan Halaman Pustu Plus Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir (Paving Blok Halaman 500 M² dan Drainase Lingkungan 120 M').**

Pagu Dana : Rp. 148.493.182,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa kegiatan ini sudah selesai dikerjakan dan tidak ada kendala yang berarti.



34 **Pembangunan Jalan Buras Beton Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (1.080 M²).**

Pagu Dana : Rp. 382.470.000,-,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN,

Kontrak : 92.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 354.581.374,28,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat : E = 104°39.014', N = 00°51.969'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan dan sudah digunakan oleh penduduk setempat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

35 Pembangunan Paving Blok Halaman SMPN 19 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (750 M²).

Pagu Dana : Rp. 185.000.000,-
 Pelaksana : CV.JASTINDO GRADANA
 Kontrak : 52.02/FSK/PBMS/PML - PU /IV /2014, tanggal 23 April 2014.
 Nilai Kontrak : Rp. 308.936.023,78,-
 Jadwal : 25 April 2014 s/d 21 September 2014
 Koordinat: E = 104°38.855', N = 00°52.012'
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



36 Pembangunan Batu Miring SMPN 19 Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir(100 M x 2,5 M).

Pagu Dana : Rp. 325.000.000,-
 Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN
 Kontrak : 32.02/SPK/FSK/PKSS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.
 Nilai Kontrak : Rp. 142.871.700,-
 Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
 Koordinat: E = 104°43.324', N = 00°45.827'
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



37 Peningkatan dan Penataan Masjid Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (Cor Beton/Paving Block Halaman(356,5 M²)Dinding Penahan Tanah(11,5 M)Pagar Keliling(54 M)

Pagu Dana : Rp. 681.800.000,-
 Pelaksana : CV. PUTRA CHANDRA
 Kontrak : 18.02/FSK/PSPFUS/PML-PU/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014.
 Nilai Kontrak : Rp. 628.482.023,33,-
 Jadwal : 20 Juni 2014 s/d 16 November 2014
 Koordinat: E = 104°39.175', N = 00°51.878'
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

38 **Pemukiman Pembangunan Workshop Kerajinan Pasar Kelong Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir (8 M x 5 M).**

Pagu Dana : Rp. 150.000.000,-

Pelaksana : CV. KLISAND MUDA

Kontrak : 09.02/SPK/FSK/PSPFUS/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 149.834.400,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: E = 104°39.075', N = 00°51.912'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



39 **Rehabilitasi Dermaga Desa Kelong RT 06 Kec Bintan Pesisir.**

Pagu Dana : Rp. 475.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



40 **Pembangunan Pelantar rakyat pendukung RTLH RT1 RT 2 RW 3 Desa Air Gelubi kec. Bintan Pesisir.**

Pagu Dana : Rp. 810.500.000,-

Pelaksana : CV. PANCA SETIA

Kontrak : 70.02/SP - FSK/PPTP/PML - PU/V/2014, tanggal 21 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 794.375.000,-

Koordinat: E = 104°47.723, N = 01°00.142'

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 21 November 2014

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

41 Pembangunan/Pelebaran Jalan Buras Semenisasi RT. 03/RW. 01 Kp. Tanjung Sengkuang Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir.

Pagu Dana : Rp. 264.000.000,-

Pelaksana : CV. ANDIKA PRATAMA

Kontrak : 81.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 250.53.6725,39,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 Oktober 2014

Koordinat : E = 104°39.562', N = 00°52.738'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sedang dikerjakan. Pada saat monitoring tahap pekerjaan yang dilakukan yaitu pelapisan aspal.



42 Pembangunan Jalan Semenisasi Kp. Tg Sengkuang - Kp. Tg Perindit (Batas Rencana Masjid) Pulau Kecil Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir (1.500 M²).

Pagu Dana : Rp. 379.500.000,-

Pelaksana : PT. INSANI ABADI

Kontrak : 83.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 361.170.215,09

Jadwal : 13 Juni 2014 s/d 10 Oktober 2014

Koordinat : E = 104°39.458', N = 00°52.953'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini selesai dikerjakan.



43 Pembangunan Jalan Semenisasi Pulau Kecil-Pulau Kecil Ujung Pulau Kecil Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir(1.200 M²).

Pagu Dana : Rp. 303.600.000,-

Pelaksana : CV. MATA AIR

Kontrak : 84.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/VI/2014, tanggal 12 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 294.346.856,48,-

Jadwal : 13 Juni 2014 s/d 10 Oktober 2014

Koordinat : E = 104°39.374', N = 00°52.184'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

44 **Optimalisasi SPAM Perdesaan Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir.**

Pagu Dana : Rp. 250.000.000,-

Pelaksana : CV. INSANI ABADI

Kontrak : 02/SP/FSK/PSP/PML-PU/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 569.080.294,93,-

Jadwal : 13 Juni 2014 s/d 09 November 2014

Koordinat : E = 104°39.247', N = 00°52.762'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan. Sesuai dengan RAB yang akan membangun 5 buah sumur.



45 **Pembangunan SPAM Tanjung Sekuang Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir.**

Pagu Dana : Rp. 345.500.000,-

Pelaksana : CV. INSANI ABADI

Kontrak : 02/SP/FSK/PSP/PML-PU/VI/2014, tanggal 06 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 569.080.294,93,-

Jadwal : 13 Juni 2014 s/d 09 November 2014

Koordinat : E = 104°39.247', N = 00°52.762'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini selesai dikerjakan.



46 **Pembangunan TPQ Desa Air Gelubi Kec. Bintan Pesisir(7 M x 6 M).**

Pagu Dana : Rp. 157.500.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 06.02/SPK/FSK/PSPFUS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp.157.305.400,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

47 **Rehabilitasi Balai Pertemuan Tanjung Sengkuang Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir (Atap dan Plafond).**

Pagu Dana : Rp. 300.000.000,-

Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ

Kontrak : 33.02 /FSK/RSBRGK/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 294.214.985,63,-

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 Oktober 2014

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan sudah selesai dikerjakan.



48 **Pembangunan Dermaga RT 006 RW 002 Desa Airglubi Kec.Bintan Pesisir (36 X 2,5m) (T. 4x8).**

Pagu Dana : Rp. 378.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring dilapangan dapat dilaporkan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan sudah sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN MANTANG

1 **Pembangunan Jalan Buras Beton Jalan Lingkar Mantang, Jalan Lingkar Desa Mantang Kecamatan Mantang) (4.400M2).**

Pagu Dana : Rp. 1.458.750.000,-

Pelaksana : CV.CITRA SUVI PERSADA-

Kontrak : 75.02/ FSK/PJSPB /PML-PU/IV/2014, 24 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 1.385.793.488,66,-

Jadwal : 25 April 2014 s/d 21 September 2014

Koordinat : E = 104°33.076', N = 00°46.821'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan. Jalan Buras Beton Jalan Lingkar Mantang merupakan sarana yang sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat jalan lingkar tersebut menghubungkan Desa Mantang Baru dan Desa Mantang Lama. Konstruksi pembangunan Buras Beton ini relatif efisien mengingat kontur tanah boksit yang cenderung menjadi genangan air bila hujan lebat sehingga menjadi becek dan tanah tidak stabil. Dengan dibangunnya jalan tersebut juga mengurangi debu dimasa musim kemarau. Seiring dengan meningkatnya sarana transportasi dan mobilitas penduduk di Kecamatan Mantang pembangunan Jalan Buras Beton cukup efisien dan efektif, sehingga kedepan untuk peningkatan serta pembangunan jalan baru dapat drekomendasikan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

2 **Pembangunan Taman di Community Center Kecamatan Mantang.**

Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pembangunan Taman di Community Center Kecamatan Mantang merupakan pelengkap exterior bangunan yang tentunya juga memperindah bagian luar bangunan yang tidak terpisahkan. Saat dilakukan pemantauan Pekerjaan pembangunan taman sudah selesai dilaksanakan. Namun diharapkan pemeliharaan taman seperti perawatan dan penyiraman hendaknya dilakukan secara intensif mengingat kondisi sekarang memasuki musim kemarau. Sehingga dikhawatirkan tanaman akan mati bila kurang perawatan



3 **Pembangunan / Pelebaran Jalan Beton Selat Limau Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang(420M2).**

Pagu Dana : Rp. 106.260.000,-

Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ

Kontrak : 66.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 106.190.000,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°35.396', N = 00°46.698'

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan / pelebaran telah selesai dilaksanakan; Lokasi pembangunan/pelebaran jalan ini pada awal pelaksanaan pekerjaan mendapat komplain dari warga setempat karena warga mengira bahwa pembangunan / pelebaran jalan tersebut merupakan pekerjaan perbaikan dari jalan beton yang sudah ada. Sedangkan menurut pelaksana / kontraktor dilapangan bahwa pembangunan/pelebaran jalan yang harus dilaksanakan adalah membangun jalan beton baru dari ujung jalan beton yang sudah ada (as built drawing). Pada saat monitoring tahap 1 dilakukan oleh Tim Monev, permasalahan ini segera dikoordinasikan ke Dinas Pekerjaan Umum. Dan pekerjaan dihentikan sementara waktu sehingga masalah dilapangan dapat diselesaikan antara Warga dan Pihak Kontraktor Pelaksana. Setelah dilakukan klarifikasi ke pihak Dinas PU pembangunan baru tetap dilaksanakan dengan tetap melakukan perbaikan jalan yang sudah ada. Dan warga pun mau menerimanya sehingga pekerjaan segera dilaksanakan



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

4 Pembangunan Jalan Buras Beton Akses Menuju SDN 004 Selat Limau Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang(450M2).

Pagu Dana : Rp. 148.500.000,-
Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ
Kontrak : 67.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 148.419.500,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014-
Koordinat: E = 104°35.398', N = 00°46.692'

Hasil Evaluasi : Lokasi pembangunan Jalan Buras Beton ini merupakan jalan menuju Kompleks Pendidikan SDN 004 dan SMP Negeri yang memang mutlak dibutuhkan karena sebelumnya jalan menuju kompleks pendidikan ini merupakan jalan tanah apabila hari hujan becek, sedangkan bila hari panas berdebu. Saat dilakukan pemantauan pada tahap 2 pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan sudah dapat digunakan oleh siswa sekolah maupun masyarakat.



5 Pembangunan Jalan Buras Beton Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang(1.600M2).

Pagu Dana : Rp. 480.000.000,-
Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA
Kontrak : 89.02/FSK/PJSPB/PML-PU/IV /2014, 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 454.770.312,28,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: E = 104°35.398', N = 00°46.692'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah digunakan oleh masyarakat.



6 Rehab SDN 004 Desa Selat Limau Kecamatan Mantang.

Pagu Dana : Rp. 148.500.000,-
Pelaksana : CV GUNUNG LENGKUAS INDAH
Kontrak : 26.02/SPK/FSK/PWC/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 192.879.400,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014
Koordinat: E = 104°35.443', N = 00°46.692'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Rehab ini telah selesai dilaksanakan. Diharapkan Bangunan Ruang Kelas ini segera difungsikan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

7 Rehabilitasi / Pembangunan WC SDN 004 Kampung Selat Limau Desa Mantang Besar Kecamatan Mantang.

Pagu Dana : Rp. 30.000.000,-

Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ

Kontrak : 27.02/SPK/FSK/PWC/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 29.922.900,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juni 2014

Koordinat: E = 104°35.452', N = 00°46.710'

Hasil Evaluasi : Dari hasil pemantauan Tim dilapangan pembangunan telah selesai dikerjakan. Bangunan WC terdiri dari 2 Unit yang diperuntukkan bagi Siswa dan Guru, posisi bangunan terletak disamping bangunan Ruang Kelas Belajar dan sudah difungsikan.

Posisi WC menurut Tim cukup strategis dan higienis sehingga memudahkan siswa maupun guru menggunakannya.



8 Pembangunan Balai Pertemuan Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang(160 M²).

Pagu Dana : Rp. 596.600.000,-

Pelaksana : CV BINTAN TALUQ

Kontrak : 29.02/FSK/PPSPK/PML-PU/V/2014, 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 552.174.672,55,-

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 24 Oktober 2014

Koordinat: E = 104°33.473', N = 00°47.472'

Hasil Evaluasi : Pembangunan Balai Pertemuan di Desa Mantang Lama merupakan sarana pertemuan masyarakat Desa Mantang yang sangat dibutuhkan; saat dilakukan pemantauan pembangunan telah selesai dikerjakan sesuai waktu yang dijadwalkan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 **Pembangunan PSD RTH (Tahap 2) Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang**

Pagu Dana : Rp. 2.007.400.000,-

Pelaksana : CV. CITRA SUVI PERSADA

Kontrak : 73.02/FSK/PPSPL/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 1.880.000.915,37,-

Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 23 November 2014

Koordinat: E = 104°33.607', N = 00°47.424'

Hasil Evaluasi : Ruang terbuka (open spaces) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (open spaces), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (public spaces) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (open spaces) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (container) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau/Ruang yang berdasarkan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau yaitu dalam bentuk taman, lapangan atletik dan taman bermain. Saat dilakukan pemantauan pembangunan RTH sedang dalam pelaksanaan. Dengan dibangunnya RTH ini telah menambah jumlah RTH di Kecamatan Mantang.



10 **Pembangunan Jalan Buras Beton Depan SDN 001 Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang (1000M²).**

Pagu Dana : Rp. 300.000.000,-

Pelaksana : CV.BINTAN INDAH BESTARI

Kontrak : 77.02/FSK/PJSPB/PML-PU/IV/2014, 15 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 274.550.781,85,-

Jadwal : 17 April 2014 s/d 14 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°33.831', N = 00°47.610'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Bentuk pembangunan Jalan Buras Beton merupakan lapisan laburan aspal (Buras). Lapisan Buras berguna untuk menutup permukaan jalan agar kedap air, tidak berdebu, mencegah lepasnya butiran agregat halus dan tidak licin. Jalan buras ini banya dipalikasikan untuk jalan didesa



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

11 Rehab PUSTU Mantang lama

Pagu Dana : Rp. 141.750.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Rehab PUSTU Mantang Lama telah selesai dikerjakan sesuai jadwal dan diharapkan bangunan segera difungsikan.



12 Rehabilitasi TPQ Nurul Iman Kampung Cenot Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang (7 x 6) M

Pagu Dana : Rp. 208.000.000,-

Pelaksana : CV. KHARISMA SEJATI,

Kontrak : 19.02/FSK/PSPFUS/PML-PU/VI/2014, tanggal 04 Juni 2014.

Nilai Kontrak : Rp.203.137.541,72,-

Jadwal : 06 Juni 2014 s/d 03 September 2014

Koordinat: E = 104°31.818', N = 00°46.849'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Rehabilitasi TPQ Nurul Iman Kampung Cenot Desa Mantang Baru hampir selesai dikerjakan sesuai jadwal. Saat dilakukan peninjauan beberapa pekerja sedang menyelesaikan pekerjaan pengecatan



13 Rehabilitasi Balai Pertemuan Masyarakat Jl. M. Saleh Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang(120 M²).

Pagu Dana : Rp. 170.000.000,-

Pelaksana : CV. GUNUNG LENGKUAS INDAH

Kontrak : 10.02/SPK/FSK/PSPFUS/PL-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: E = 104°32.476', N = 00°47.584'

Hasil Evaluasi : Saat Tim melakukan monitoring pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

14 **Pembangunan Pagar Puskesmas Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang**

Pagu Dana : Rp. 358.800.000,-

Pelaksana : CV. MAHARDHIKA PERDANA

Kontrak : 57.02/FSK/PPSPK/PML - PU/V/2014, 26 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 352.918.603,60,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juni 2014

Koordinat: E = 104°35.452', N = 00°46.710'

Hasil Evaluasi : Pembangunan Pagar Puskesmas Desa Mantang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelengkapan bangunan. Disamping memperindah bangunan pagar juga diperlukan agar membatasi antar jalan maupun dengan bangunan lainnya. Pagar yang dibangun juga harus memenuhi unsur estetika tapi bukan sebagai pembatas kepada lingkungan luar. Saat dilakukan pemantauan pelaksanaan pekerjaan sedang dalam progres. Pembangunan pagar puskesmas di Desa Mantang tersebut sudah cukup memadai. Bangunan pagar juga harus kokoh dengan fondasi yang sesuai. Pekerjaan yang sedang dilakukan adalah tahap pemelesteran. Pekerjaan diharapkan selesai sesuai waktu yang dijadwalkan.



15 **Rehabilitasi Jalan beton Bertulang Kampung Cenot RT. 05/RW. 02 Desa Mantang Besar.**

Pagu Dana : Rp. 247.500.000,-

Pelaksana : CV.BINTAN INDAH BESTARI

Kontrak : 76.02/FSK/PJSPB/PML-PU/IV/2014, 21 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 234.148.505,43,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014

Koordinat: E = 104°31.830', N = 00°46.850'

Hasil Evaluasi : Pembuatan jalan beton bertulang memang lebih baik dari perkerasan menggunakan paving blok atau aspal, tapi dari segi biaya juga lebih mahal. Namun banyak kelebihan dari beton bertulang dibanding 2 metode pembuatan jalan. Rehab jalan di Kampung Cenot, Mantang besar yang eksisting sebelumnya merupakan jalan buras aspal dengan kondisi jalan yang sudah banyak berlubang. Sehingga berpotensi mengakibatkan genangan air. Saat dilakukan monitoring lapangan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

16 **Pembangunan Pagar TPU di Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang Baru**

Pagu Dana : Rp. 276.600.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan Pembangunan pagar mengelilingi Pemakaman Umum sepanjang. Saat dilakukan monitoring pekerjaan selesai dilaksanakan. Papan nama kegiatan belum dipasang dilokasi.



17 **Pembangunan Batu Miring Pantai Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang dengan panjang 81 M**

Pagu Dana : Rp. 116.350.000,-

Pelaksana : CV. BINTAN TA'LUQ

Kontrak : 103.02/SPK/FSK/PTDPT/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 116.262.100,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juni 2014

Koordinat: E = 104°32.556', N = 00°47.140'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan Batu miring Pantai Desa Mantang Baru Kecamatan Mantang sepanjang 81 M telah selesai dikerjakan. Pada awalnya pembangunan developer menginformasikan agak sulit membangun batu miring tersebut mengingat lokasi Batu Miring yang dibangun bersentuhan dengan air laut. Untuk mengatasi masalah air laut pasang yang memperlambat pekerjaan, pelaksanaan benar-benar memperhatikan masa pasang surut air laut. pekerjaan dilakukan sangat berhati-hati.



18 **Rehabilitasi Pelantar / Tambatan Perahu RT.03 / RW. 01 Desa Dendun Kecamatan Mantang (423,3 M²)**

Pagu Dana : Rp.229.776.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Sewaktu dilakukan monitoring pekerjaan Rehabilitasi Pelantar / Tambatan Perahu telah selesai dilaksanakan. Pekerjaan rehab pelantar ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Menurut penjelasan PPTK kegiatan rehab pelantar ini



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

direncanakan dengan anggaran APBD Murni. Tetapi karena adanya perubahan maka dijadwal ulang dengan menggunakan APBD-P.

19 **Pembangunan/Pelebaran Jalan Semenisasi Masjid Quba Desa Dendun (222 M²).**

Pagu Dana : Rp. 72.150.000,-

Pelaksana : CV. JEFA DUTA CEMERLANG

Kontrak : 99.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014.

Nilai Kontrak : Rp. 72.012.800,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 12 Juli 2014

Koordinat: E = 104°30.402', N = 00°47.696'

Hasil Evaluasi : Pelebaran Jalan Semenisasi Masjid Quba Desa Dndun merupakan pekerjaan pelebaran dari jalan yang sudah ada. Mengingat aktifitas warga desa terus meningkat, pembangunan jalan ini memang sangat diperlukan Pada saat dilakukan Pemantauan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan jalan sudah bisa dipakai warga.



20 **Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di Pulau Alang Desa Dendun Kecamatan Mantang.**

Pagu Dana : Rp. 300.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Menurut informasi pihak Dinas Pertambangan dan Energi pekerjaan ini dijadwalkan pelaksanaannya pada semester 1 tahun anggaran 2014; namun setelah dilakukan perhitungan biaya pembangunan Pembangkit yang semula dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000 ternyata kurang; untuk itu rencananya pekerjaan dialihkan pada APBD-P dan mendapat tambahan anggaran sebesar Rp.700.000.000. (untuk paket pembangunan pembangkit tenaga surya terpusat (PLTS). Pada Bulan Nopember dilakukan pelelangan paket pekerjaan tersebut diatas selama 2 tahap. Namun pada pelelangan tahap 1 (satu) dan 2(dua) dinyatakan gagal lelang sehingga kegiatan ini diusulkan kembali untuk Tahun Anggaran 2015. Tim menyarankan agar sebelum mengusulkan kegiatan sebaiknya dilakukan kajian terhadap kegiatan dimaksud agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

21 **Pembangunan Paving Blok SDN 001 Induk, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang. (150M²).**

Pagu Dana : Rp. 37.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Saat dilakukan pemantauan pembangunan paving blok sudah selesai dilaksanakan dan sudah dapat digunakan oleh siswa. Kalau dilihat peruntukan ruang pekerjaan pemasangan paving blok yang ada ditujukan untuk tempat upacara. Sebaiknya pemasangan paving blok tersebut memenuhi halaman sekolah.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN BINTAN UTARA

1 Pembangunan Ruang Kelas Serba Guna SMPN 12 di Kecamatan Bintan Utara (10M x 6M).

Pagu Dana : Rp. 143.478.260,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : N: 01°03.997" , E: 104°14.194"

Hasil Evaluasi : - Paket pekerjaan pembangunan ruang kelas serbaguna SMP12 Bintan Utara berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di rencanakan;

- Pekerjaan tinggal menyisakan tahap akhir yaitu pengecatan , pemasangan ensel pintu serta pembenahan landscap.

- Untuk pekerjaan batu miring masih berlangsung pada tahap penyelesaian akhir



2 Pembangunan Pagar PUSTU Kecamatan Bintan Utara (180M²).

Pagu Dana : Rp. 140.400.000,-

Pelaksana : PT.RAMBAT UTAMA MANDIRI

Kontrak : 38.02/SPK/FSK/PPSPK/PL-PU/V/20014.

Tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 140.190.400,-

Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 08 Agustus 2014

Koordinat : (N:01°07'7" E:104°14'58")

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan pembangunan pagar Pustu telah selesai pelaksanaan pekrjaannya

Dari hasil interpretasi diatas maka diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :

- PPTK agar mempersiapkan administrasi berita acara serah terima hasil pekerjaan .



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 Pengadaan fasilitas ruang tunggu Pelabuhan Bulang Linggi Kecamatan Bintan Utara .

Pagu Dana : Rp. 50.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Hasil pemantauan dilapangan terdapat beberapa sarana pendukung seperti kursi, Televisi dan lain-lain. Dari hasil monitoring diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :

- Agar PPTK agar mempersiapkan berita acara serah terima barang kepada pengelola pelabuhan Bulang Linggi jika pekerjaan ini dinyatakan sudah selesai.



4 Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Dikecamatan Bintan Utara.

Pagu Dana : Rp. 195.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil pemantauan terdapat beberapa rambu yang sudah terpasang. Dari hasil monitoring diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :

- PPTK agar mempersiapkan semua berita acara serah terima barang kepada pengelola pelabuhan Bulang Linggi jika pekerjaan sudah selesai.



5 Pembangunan Taman Kota Sakera tahap III Kecamatan Bintan Utara

Pagu Dana : Rp. 3.200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Dari hasil pemantauan dilapangan pembangunan taman kota sakera tahap IV masih dalam tahap akhir penyelesaian pekerjaan. Dari hasil interpretasi diatas maka diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :

- Sampai dengan pelaksanaan monev ini dilaksanakan oleh Tim, paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan;
- Segala proses administrasi untuk serah terima pekerjaan mohon segera dipersiapkan agar tidak mengganggu capaian realisasi keuangan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 **Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Kecamatan Bintan Utara Di Kecamatan Bintan Utara**
pengadaan dan pemasangan lampu jalan terpasang sebanyak 16 unit

Pagu Dana : Rp. -,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Dari hasil monitoring diperoleh saran/tindak lanjut bahwa dalam rangka upaya pemantapan sarana jalan perlu disusun analisis kebutuhan lampu jalan di seluruh wilayah di Kabupaten Bintan dan menentukan prioritas pemasangannya.



7 **Pengadaan dan pemasangan lampu jalan di Kecamatan Bintan Utara (perumahan telaga surya)**

Pagu Dana : Rp. 124.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pengadaan dan pemasangan lampu jalan di Perumahan Umum Telaga Surya Kecamatan Bintan utara selesai dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan dilapangan pemasangan lampu jalan sudah dilakukan. Menurut PPTK kegiatan bahwa sebanyak 43 buah lampu sudah selesai terpasang.



8 **Pembangunan Drainase Jalan Yos Sudarso RT. 03/RW.03 Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara.**

Pagu Dana : Rp. 320.000.000,-

Pelaksana : CV. LALUNA ARTHA KENCANA

Kontrak : 66.02/SP/FSK/SDL/PML-PU/VI/2014,

Tgl 6 Juni 2014

Nilai Kontrak : Rp. 300.317.898,36,-Jadwal : -

Koordinat : (N:01° 03'49'', E:104° 13'44'')

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan paket pekerjaan sudah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 9 **Rehab Ruang Rawat Jalan Puskesmas Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintan Utara**
Pagu Dana : Rp. 630.000.000,-
Pelaksana : CV. Wella Kencana
Kontrak : 62.02/FSK/PPSPPK/PML-PU/V/2014.
Tanggal 22 Mei 2014-
Nilai Kontrak : Rp. 554.425.981,40,-
Jadwal : 28 Mei 2014 s/d 23 November 2014
Koordinat: (N:01° 04'9" E:104°13'23")
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



- 10 **Pembangunan Jalan Semenisasi Perumahan Taman Sari Gg. Pendawa RT. 01/RW. 05 Kel. Tg. Uban Utara Kec. Bintan Utara**
Pagu Dana : Rp. 72.000.000,-
Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN
Kontrak : 72.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014,
tanggal 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 71.771.600,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 27 Juli 2014
Koordinat: (E:01°03'39" E:104°13'48")
Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan pelaksanaan paket pekerjaan ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat perumahan. Menurut informasi yang diperoleh dari PPTK kegiatan bahwa pekerjaan semenisasi di Perumahan Taman Sari telah selesai dilaksanakan.



- 11 **Pembangunan Pagar SD 008 Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara (100 M).**
Pagu Dana : Rp. 130.000.000,-
Pelaksana : CV. MUDA KARYA
Kontrak : 17.02/SPK/FSK/PPSDSMP/PL-PU/IV/2014,
Tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 129.857.900,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
Koordinat: (N 01°06'32",E 104 14'21")
Hasil Evaluasi : Dari hasil monitoring dilapangan pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 Pembangunan Ruang Sekolah Minggu HKBP Jl. Diponegoro Kp. Jeruk Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara.

Pagu Dana : Rp. 209.000.000,-
 Pelaksana : CV. PRIBUMI JAYA MANDIRI
 Kontrak : 20.02/FSK/PSPFUS/PML-PU/VI/2014,
 Tanggal 05 Juni 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 200.829.845,98,-
 Jadwal : 06 JUNI 2014 s/d 03 SEPTEMBER 2014
 Koordinat: (N:01°04'56" E:104 13'26")
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan kegiatan ini telah selesai dikerjakan.



13 Pembangunan Garasi Puskesmas Tanjung Uban Kec. Bintan Utara.

Pagu Dana : Rp. 60.000.000,-
 Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN
 Kontrak : 47.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/V/2014
 tanggal 26 Mei 2014
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 08 Agustus 2014
 Koordinat: (N:01°03'39" E:104°13'21")
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sesuai dengan targer capaian. Halte angkutan umum saat ini sudah dapat digunakan. Diharapkan kepada kepada Dinas Perhubungan agar selalu memantau kondisi halte angkutan umum agar halte angkutan umum yang sudah dibangun selalu dalam kondisi yang baik.



14 Paving Blok Pustu Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara (564M²).

Pagu Dana : Rp. 141.000.000,-
 Pelaksana : PT.RAMBAT UTAMA MANDIR
 Kontrak : 52.02/SPK//FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014.
 Tanggal 23 April 201
 Nilai Kontrak : Rp. 140.718.300,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 08 Agustus 2014
 Koordinat: (N:01°07'7" E:104°24'35'913')
 Hasil Evaluasi : Dari hasil monitoring saran/tindak lanjut yakni :
 - Untuk paket pekerjaan Paving Blok Pustu Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara telah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

15 Pembangunan taman di depan mesjid Raya Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara.

Pagu Dana : Rp. 150.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : Rp.-

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasakan hasil monitoring taman terlihat sudah selesai. Informasi dari PPTK kegiatan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan (PHO).



16 Pembuatan kursi taman dan taman di depan gedung nasional Tanjung Uban Kecamatan Bintan Utara.

Pagu Dana : Rp. 70.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasakan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan. Informasi dari PPTK kegiatan bahwa Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.



17 Pembangunan Drainase Lingkungan Masjid Raya Kelurahan Tanjung Uban Selatan (Baiturrahman) Kecamatan Bintan Utara(443M').

Pagu Dana : Rp. 320.000.000,-

Pelaksana : CV ADI PUTRA PERKASA

Kontrak : 02/SP/FSK/SDL/PML-PU/VI/2014,

Tanggal 6 juni 2014

Nilai Kontrak : Rp. 302.596.060,42

Jadwal : 13 JUNI 2014 s/d 09 NOVEMBER 2014

Koordinat: (N:01° 04'13'', E:104° 22'891235')

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

18 Pembangunan Paving Blok Gang Bone Kamboja Dalam Kel. Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara (450M²).

Pagu Dana : Rp. 61.500.000,-
 Pelaksana : CV. IKA CIPTA LESTARI,
 Kontrak : 69.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,
 tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 103.405.300,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: (N:01° 04'1", E:104° 13'16")
 Hasil Evaluasi : pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



19 Pembangunan Paving Blok Gang Belimbing (Depan Masjid Ar Rahim) RT. 01/RW. 01 Kampung Kemboja Kelurahan Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara(420M²).

Pagu Dana : Rp. 96.600.000,-
 Pelaksana : CV. MUTIARA BINTAN
 Kontrak : 71.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,
 tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 96.502.200,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: (N:01°04'2" E:104°13'38")
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan pelaksanaan paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan, terlihat disepanjang jalan telah dimanfaatkan masyarakat pengguna jalan.



20 Rehabilitasi Sedang/Berat Pasar Baru (Pasar Ikan) Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara

Pagu Dana : Rp. 1.000.000.000,-
 Pelaksana : CV. BINTAN DELIMA
 Kontrak : 97.02/FSK/PPSP/PML-PU/IV/2014,
 Tanggal 15 APRIL 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 965.083.340,52,-
 Jadwal : 17 APRIL 2014 s/d 13 SEPTEMBER 2014
 Koordinat: (N:01°13'47" E:104°13'52")
 Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini dalam sudah selesai dikerjakan. Dari hasil monitoring dapat diberi saran sebagai berikut :
 - Agar pelaksana pekerjaan segera membersihkan lokasi kegiatan dari bekas sisa-sisa bahan bangunan yang masih ada.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

21 Pembangunan Paving Blok Jalan Taman Sari Gg. Mandiri RT. 03/RW. 01 Kel. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara(600M²).

Pagu Dana : Rp. 138.000.000,-

Pelaksana : CV. IKA CIPTA LESTARI

Kontrak : 70.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 137.909.800,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: (N:01°14'32" E:104 14'21"')

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan jalan paving telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan berdasarkan informasi bahwa pelaksanaan paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan



22 Pembangunan Halte Angkutan Umum di Jln. Berdikari RT 01 RW 01 Kelurahan. Tanjung Uban Timur Kec. Bintan Utara

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dilapangan paket pekerjaan ini telah selesai dilaksanakan



23 Semen paving/paving blok di Kecamatan Bintan Utara .

Pagu Dana : Rp. 55.000.000,-

Pelaksana :-

Kontrak :-

Nilai Kontrak :-

Jadwal :-

Koordinat :-

Hasil Evaluasi : Berdasarkan monitoring dapat disarankan secepatnya merampungkan pemasangan paving blok.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

24 **Bak penampungan air beserta kelengkapannya di Kec. Bintan Utara**

Pagu Dana : Rp. 50.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan ini dalam tahap akhir, tiang penampung sudah selesai. Berdasarkan infomasi yang diperoleh pekerjaan ini selesai dilaksanakan apabila bak tanki penguin sudah terpasang diatas tower air.

Dari hasil monitoring disarankan mengingat air bersih untuk keperluan kantor sangatlah dibutuhkan maka dihimbau PPTK kegiatan segera menyelesaikan paket pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya.



25 **Pengadaan tempat parkir kendaraan darat di Kec. Bintan Utara.**

Pagu Dana : Rp. 39.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini dalam tahap pelaksanaan telah selesai dilaksanakan.



26 **Pembangunan Paving Blok Gg. Bima Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara (616 M²).**

Pagu Dana : Rp. 141.680.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring triwulan IV pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dikerjakan dan dalam proses serah terima kekerjaan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

27 Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Darul Quran Tanjung Uban Kec. Bintan Utara (140 M')

Pagu Dana : Rp.40.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring dan kondisi ril dilapangan paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



28 Peningkatan/Pelebaran Jalan Area Pasar Baru Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (1 Km).

Pagu Dana : Rp.1.590.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : CV. SETYA BERSAMA, 02.02/SP-FSK/PJJ-PML/PU-APBDP/IX/2014, tgl 19September2014

Nilai Kontrak : Rp. 1.558.199.023,24,-

Jadwal : Tgl 24 September 2014 s/d 12 Desember 2014

Koordinat: N: 01°03.376" , E: 104°13.376"

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



29 Pembangunan Box Culvert Jl. Yos Sudarso - ASDP Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara (13 M x 1 M).

Pagu Dana : Rp.1.590.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

30 **Normalisasi dan Pembangunan Saluran Drainase/Parit Kp. Baru Kel. Tanjung Uban Utara Kec. Bintan Utara (650 M')**

Pagu Dana : -

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



31 **Normalisasi Saluran Drainase Perumahan Alamanda Kel. Tanjung Uban Selatan Kec. Bintan Utara (400 M')**

Pagu Dana : -

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: N: 01°03.997" , E: 104°14.194"

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring paket pekerjaan ini telah selesai dikerjakan.



32 **Pembangunan lantai TPS bak amrol Jln. Nipah Kel. Tg. Uban Kota dan Jln. Bakti Praja Kel. Tg. Uban Selatan Kec. Bintan Utara.**

Pagu Dana : Rp.80.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini batal dilaksanakan dikarenakan masyarakat setempat menolak pembangunan bak amrol tersebut.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 33 **Belanja modal pengadaan dan pemasangan Zebra Cross 750 M2 di 7 Kecamatan (Kec. Bintang Timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintang, Kec. Gn. Kijang, Kec. Teluk Sebong, Kec. Bintang Utara, Kec. Seri Kuala Lobam)**
Pagu Dana : Rp.75.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan ini telah selesai dilaksanakan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN GUNUNG KIJANG

1 **Pembangunan Kantor Camat Kijang Kec. Gunung Kijang, 1 Paket di Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 3.594.925.000,-

Pelaksana : PT. NATUNA SETIA ABADI

Kontrak : 27.02 /FSK/PGK/LU-PU/III/2014, 24 Maret 2014

Nilai Kontrak : Rp. 3.521.228.676,13,-

Jadwal : 25 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014

Koordinat: N:00°59.632' , E: 104°36.441'

Hasil Evaluasi : Dari hasil monitoring diatas diperoleh saran/tindak lanjut sebagai berikut :

- Agar pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Kijang Kec. Gunung Kijang, 1 Paket di Kec. Gunung Kijang ini dapat diselesaikan. Untuk itu PPTK kegiatan dapat memantau dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan ini.



2 **Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 483.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah Kec. Gunung Kijang. Depan SD 061 paket Zona selamat sudah terlaksana.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 3 **Normalisasi saluran Drainase RT. 02/ RW. 01 RT02/ RW. 02. RT. 03/RW 03 RT. 01/RW 03 dan pembuatan Box Culvert dengan volume (1 M x 2 M) RT. 02 / RW.01 Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang.**
 Pagu Dana : Rp. 570.000.000,-
 Pelaksana : CV. DUTA DINAMIS
 Kontrak : 16.02/SP-FSK/PNSS/PML-PU/IV/2014, 17 APRIL 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 477.866.231,-
 Jadwal : 24 APRIL s/d 20 SEPTEMBER 2014
 Koordinat: N:01°10.472' , E:104°34.655'
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini sudah selesai dikerjakan.



- 4 **Rehab PUSTU Malang Rapat Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang.**
 Pagu Dana : Rp. 154.000.000,00,-
 Pelaksana : CV. ALEXA PRATAMA MANDIRI
 Kontrak : 56.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak :Rp. 153.738.200,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: N:00°59.544 , E:104°36.190
 Hasil Evaluasi : Rehab pustu Malang Rapat Desa Malang Rapat Kec. Gunung Kijang. Dalam pengecatan, pemasangan saluran, dan pemasangan paving blok sudah terlaksana.



- 5 **Pembangunan Paving Blok Jalan Mawar Kp. Karang Rejo RT. 03/RW. 05 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.**
 Pagu Dana : Rp. 172.500.000,-
 Pelaksana : CV.ADI PUTRA PERKASA,
 Kontrak : 73.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp.172.387.400,
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: N: 00°56.898 , E: 104°36.274
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Jalan Mawar Kp. Karang Rejo RT. 03/RW.05 Kel.Kawal Kec. Gunung Kijang. Sudah terpasang.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 6 **Pembangunan Paving Blok Gg. Asoka-2 Kp. Karang Rejo RT. 03/RW. 05 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.** Pagu Dana : Rp. 69.000.000,-
Pelaksana : CV. LUMBAGO GOGOLIUN
Kontrak : 74.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 68.905.600,-
Jadwal : 14 Mei s/d 12 Juli 2014
Koordinat: N: 01°.00.099 , E : 104°36.196
Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Gg. Asoka-2 Kp. Karang Rejo RT. 03/RW.05 Kel.Kawal Kec. Gunung Kijang. Sudah terpasang.



- 7 **Pembangunan Paving Blok Jl. Nurul Islam RT. 05/RW. 01 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.** Pagu Dana : Rp. 138.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : 75.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014 tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat:
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dapat dilalui oleh kendaraan.



- 8 **Pembangunan Paving Block Makam RT 05 RW 04 Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.** Pagu Dana : Rp. 135.000.000,-
Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA
Kontrak : 98.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp.103.187.400,-
Jadwal : 14 Mei s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: N: 00°.00.099 , E : 104°36.196
Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Gg. Asoka-2 Kp. Karang Rejo RT. 03/RW.05 Kel.Kawal Kec. Gunung Kijang. Sudah terpasang.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 **Pembangunan Paving Block Masjid At Taqwa RT 04 RW 05 Tanjung Kapur Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 78.750.000,-
Pelaksana : CV. LARAS MEDIA GRAHA
Kontrak : 101.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 78.643.900,-
Jadwal : 14 Mei s/d 27 Juli 2014
Koordinat : N:01°00.967 , E:104°35.452
Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Block Masjid At Taqwa RT 04 RW 05 Tanjung Kapur Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang. Sudah terpasang.



10 **Pembangunan Komplek Rumah Bahagia Bintan (Gedung Hunian Pria 475 M² dan Jalan Lingkungan Komplek) Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang (Tahap-2).**

Pagu Dana : Rp. 1.300.000.000,-
Pelaksana : CV. ANUGERAH INDAH
Kontrak : 24.02/FSK/PSPFUS/PML-PU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 1.205.182.050,25,-
Jadwal : 28 Mei s/d 24 Oktober 2014
Koordinat : N.01°00.323 , E.104°36.535
Hasil Evaluasi : Pekerjaan dalam tahap penyelesaian akhir. Diharapkan pekerjaan dapat segera diselesaikan.



11 **Pembangunan Pagar Rumah Paramedis Puskesmas Kawal Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 104.000.000,-
Pelaksana : CV. IKA CIPTA LESTARI,
Kontrak : 41.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 103.951.900,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014
Koordinat : N:00°59.599 , E:104°37.306
Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan pagar puskesmas telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 **Pembangunan Batu Miring dan Pematangan Lahan Puskesmas Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 189.000.000,-

Pelaksana : CV. LOME JAYA PRATAMA

Kontrak : 42.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 188.802.500,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: N:00°59.526 , E:104°36.176

Hasil Evaluasi : Pembangunan Batu Miring dan Pematangan Lahan Puskesmas Kawal Kel.Kawal Kec. Gunung Kijang sudah selesai di bangun.



13 **Pembangunan Ruang Parkir Ambulance Puskesmas Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 84.000.000,-

Pelaksana : CV. NUANSA BINTAN

Kontrak : 51.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 83.917.500,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N:00°59.544 , E:104°36.190

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan ruang parkir Ambulance puskesmas ini sudah selesai dilaksanakan.



14 **Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Kawal Kec. Gunung Kijang, di Kec. Gunung Kijang.**

Pagu Dana : Rp. 245.000.000,-

Pelaksana : CV.BINTAN SARANA ORBIT

Kontrak : 60.02/FSK/PPSPPK/PML-PU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 235.480.616,33,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat: N:00°59.544 , E:104°36.190

Hasil Evaluasi : Pembangunan Ruang Rapat Puskesmas Kawal Kec. Gunung Kijang, di Kec. Gunung Kijang. Sudah selesai di bangun.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 15 **Rehab Rumah Paramedis Puskesmas Kawal Kel. Kawal Kec. Gunung Kijang.**
Pagu Dana : Rp. 358.000.000,-
Pelaksana : PT. ANAK BANGSA MANDIRI
Kontrak : 63.02/FSK/PPSPK/PML-PU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 331.399.109,63,-
Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014
Koordinat: N:00°59.599 , E:104°37.306
Hasil Evaluasi : Pekerjaan rehab rumah paramedic puskesmas Kawal sudah selesai dilaksanakan.



- 16 **Pengadaan pemasangan JTR di Kp. Bansun kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang, 16 buah tiang listrik. di Kec. Gunung Kijang.**
Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pengadaan pemasangan JTR di Kp. Bansun Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang, 16 buah tiang listrik. Dengan upaya pemantapan perencanaan sarana JTR perlu disusun analisis kebutuhan listrik di seluruh wilayah di Kabupaten Bintan dan menentukan prioritas pemasangannya. Di Kp. Bansun Kelurahan Kawal Kec. Gunung Kijang. Sudah selesai terpasang.



- 17 **Pengadaan pemasangan Jaringan Distribusi Pabrik Es Kawal Kec. Gunung Kijang.**
Pagu Dana : Rp. 400.000.000.-,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Berdasarkan informasi dari PPTK Pengadaan pemasangan Jaringan Distribusi Pabrik Es Kawal Kec. Gunung Kijang dari Dinas Pertambangan bahwa pemasangan jaringan tidak memadai di karenakan biaya sebelumnya tidak mencukupi daya pemasangan dan akan terjadi penambahan biaya yakni pada APBD Perubahan Tahun 2014.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

18 Pembangunan/pengaspalan Jalan Granat Desa Teluk Bakau RT. 03 / RW. 02 Kec. Gunung Kijang, di Kec. Gunung Kijang

Pagu Dana : Rp. 4.108.000.000,-

Pelaksana : CV. BENTAN PUTRA KARYA

Kontrak : FSK/PJJ/PML-PU/V/2014 tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 4.005.181.617,50

Jadwal : 28 Mei s/d 24 Oktober 2014

Koordinat : N:01°01.578 , E:104°39.096

Hasil Evaluasi : Pemantapan perencanaan sarana jalan perlu disusun analisis kebutuhan jalan di seluruh wilayah di Kabupaten Bintan dan menentukan prioritas pemasangannya.



19 Pembangunan Museum Maritim Desa Teluk Bakau Kec. Gunung Kijang.

Pagu Dana : Rp. 3.594.395.000,-

Pelaksana : CV. KUSARU JAYA

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : N.01°01.469 , E.104°39.160

Hasil Evaluasi : Sampai dengan tim turun ke lokasi pekerjaan sedang berlangsung.

Diharapkan PPTK kegiatan secara berkala tetap memantau pekerjaan, mengingat penyerapan anggaran infrastruktur yang besar dan mempercepat pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak yang sudah disepakati.



20 Pembangunan Pagar PUSTU Kampung Melayu Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang.

Pagu Dana : Rp. 106.600.000,-

Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA

Kontrak : 43.02/SPK/FSK/PPSPK/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 106.408.600,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 21 Juli 2014

Koordinat : N.00°53.897 , E.104°36.766

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai hanya tinggal pembersihan lokasi bekas material dari pekerjaan.kontrak yang sudah disepakati.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 21 **Rehab PUSTU Kp. Melayu Desa Gunung Kijang Kec. Gunung Kijang, di Kec. Gunung Kijang.**
Pagu Dana : Rp. 152.000.000,-
Pelaksana : CV. ANUGRAH JAYA
Kontrak : 55.02/SPK/FSK/PPSPK/PL-PU/V/2014 tanggal 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 151.764.300,-
Jadwal : 14 Mei s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: N.00°53.897 , E.104°36.766
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai hanya tinggal pembersihan lokasi bekas material dari pekerjaan.



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN BINTAN TIMUR

- 1 **Pembangunan anwing PKL center pasar barek motor Kijang Kecamatan Bintan Timur (600 M²).**
Pagu Dana : Rp. 600.000.000,-
Pelaksana : CV.Ika Cipta Lestari
Kontrak : 94.02/FSK/PPSPS/PML-PU/V/2014
Nilai Kontrak : Rp. 553.616.155,-
Jadwal : 26 Mei 2014 s/d 24 Oktober 2014
Koordinat : N:00°51.236 , E:104°36.609
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diharapkan dapat segera dipergunakan oleh masyarakat.



- 2 **Pembangunan Tambahan Awning Pujasera Kijang Kecamatan Bintan Timur volume (21,5 M x 14 M).**
Pagu Dana : Rp. 440.000.000.-
Pelaksana : CV. Indera Jaya
Kontrak : 95.02/FSK/PPSPS/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 386.102.090,-
Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014
Koordinat : N:00°50.722 , E:104°36.138
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan diharapkan dapat segera dipergunakan oleh masyarakat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 3 **Pemasangan Paving Block SDN 17 Kec. Bintan Timur(428M²).**
Pagu Dana : Rp. 98.440.000,-
Pelaksana : CV. LUMBAGO GOGOLIUN
Kontrak : 25.02/SPK/FSK/PVBH/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : R.p 98.359.200,-
Jadwal : 23 April s/d 06 Juli 2014
Koordinat: N:00°51.220' , E: 104°36.014'
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ditelah dipergunakan oleg sekolah.



- 4 **Pembangunan Kantor Camat Bintan Timur Kec. Bintan Timur(1120 M²).**
Pagu Dana : Rp. 3.594.925.000,-
Pelaksana : PT. Jaya Sakti Permai
Kontrak : 28.02 /FSK/PGK/LU-PU/III/2014, 24 Maret 2014
Nilai Kontrak : Rp. 3.336.923.198,84,-
Jadwal : 25 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014
Koordinat: N:00°50.881' , E: 104°35.940'-
Hasil Evaluasi : Pembangunan Kantor Camat Kecamatan Bintan Timur masih terus dilaksanakan dan sudah hampir selesai; sejauh ini belum ada permasalahan yang dihadapi oleh pihak developer, disarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat sudah memasuki musim penghujan.



- 5 **Pemeliharaan pos pelabuhan barek motor Kec. Bintan Timur.**
Pagu Dana : Rp. 5.300.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan skope pekerjaan meliputi pekerjaan perbaikan/pegecatan



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

6 Belanja modal pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 195.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas sangatlah penting; terlebih lagi Kecamatan Bintan Timur merupakan bagian wilayah Kabupaten Bintan yang merupakan Kecamatan terbesar di Kabupaten Bintan; perkembangan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat terus meningkat sejalan pesatnya pertumbuhan Kijang sebagai ibukota dengan kondisi jalan aspal yang semakin baik. Diharapkan keberadaan rambu-rambu lalu lintas ini meningkatkan tingkat ketertiban lalu lintas dan menurunkan angka kecelakaan di jalan raya.



7 Belanja modal pengadaan rambu himbauan Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 60.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Keberadaan rambu himbauan di Kec. Bintan Timur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prasarana keselamatan di jalan raya; dengan adanya rambu himbauan ini diharapkan pengendara memperhatikan serta mengindahkan himbauan yang telah dipasang dan telah selesai dikerjakan



8 Pengadaan dan pemasangan zona selamat sekolah 3 lokasi Kec. Bintan Timur depan SDN 01,03,04,06 Komplek PGRI).

Pagu Dana : Rp. 135.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : Rp.103.187.400,-

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi :Pekerjaannya telah selesai dilaksanakan dan sudah bisa dilalui oleh pengendara maupun siswa sekolah.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

9 **Pengadaan dan pemasangan pita penghaduh 1000 M2 Kec.Bintan Timur.**

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pemasangan pita penghaduh telah selesai dilaksanakan dan dapat dilalui oleh pengendara.



10 **Pembangunan Paving Blok Jl. Pala Gg. Pala-1 RT. 01/RW. 02 Kp.Lengkuas Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur(690M²).**

Pagu Dana : Rp. 158.700.000,-

Pelaksana : CV. SASLABA

Kontrak : 81.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014 tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 158.623.000,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 06 Juli 2014

Koordinat : N:00°51.247 , E:104°37.427

Hasil Evaluasi : Dengan pembangunan Paving Blok adalah sepanjang 690M² tersebut sangatlah diperlukan oleh warga setempat karena sebelum pemasangan paving blok jalan yang dilalui bila hujan berlumpur. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal dan sudah dapat dilalui warga.



11 **Pembangunan Paving Blok RT. 4/RW. 04 Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (500 M²).**

Pagu Dana : Rp. 86.250.000,-

Pelaksana : CV. ADI PUTRA PERKASA.

Kontrak : 82.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014 , tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 86.134.000,-

Jadwal : 23 April s/d 06 Juli 2014

Koordinat : N:00°52.149 , E:104°36.056

Hasil Evaluasi : Dengan pembangunan Paving Blok tersebut sangatlah diperlukan oleh warga setempat karena sebelum pemasangan paving blok jalan yang dilalui bila hujan berlumpur. Pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai jadwal dan sudah dapat dilalui warga.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 Pembangunan Jalan Semenisasi Gg. Teratai RT. 03/RW. 01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (600 M²).

Pagu Dana :Rp. 138.000.000,-
 Pelaksana : CV. SASLABA
 Kontrak : 93.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,
 tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak :Rp. 137.895.800,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 06 Juli 2014
 Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pembangunan jalan semenisasi sepanjang (600 M²) ini telah selesai dilaksanakan. Menurut informasi warga pembangunan semenisasi jalan ini memang sangat dibutuhkan warga setempat. Namun panjang semenisasi jalan belum sesuai dengan harapan warga. Sehingga warga mengharapkan semenisasi ini ditingkatkan untuk tahun-tahun mendatang.



13 Pembangunan Drainase Jl. Nusantara RT. 05/RW. 01 Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 410.000.000,-
 Pelaksana : PT. TRIO PUTRA BINTAN
 Kontrak : 17.02/SP-FSK/PPSDI/PML-PU/IV/2014, 17
 APRIL 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 366.576.002,33,-
 Jadwal : 24 APRIL s/d 20 SEPTEMBER 2014
 Koordinat: N:00°54.485' , E: 104°33.478'

Hasil Evaluasi : Pembangunan Drainase sepanjang 550M menurut penilaian Tim belum selesai dikerjakan. Walaupun aktifitas pekerjaan sudah tidak tampak lagi dilapangan. Tim sudah melakukan koordinasi ke Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pemantauan langsung. Diharapkan penyelesaian pekerjaan dapat segera dilaksanakan.



14 Pembangunan/Pengaspalan Jalan Gg. Kencur Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 4.000.000.000,-
 Pelaksana : PT. HARAP PANJANG
 Kontrak : 01. 02/SP - FSK/PJJ / LU - PU /IV /2014, 21
 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp.3.941.389.375,29,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 19 September 2014
 Koordinat: N:00°51.364' , E: 104°35.408'

Hasil Evaluasi : Pekerjaan sudah selesai dilaksanakan. Namun tidak mengganggu lalu lintas kendaraan yang lalu lalang melewati jalan tersebut. Pelaksanaan pembangunan jalan ini diharapkan sesuai jadwal agar lebih memberikan kenyamanan bagi warga masyarakat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

15 **Peningkatan/Pelebaran Jalan Ruas Jalan Rumah Sakit Kijang - Perempatan Lampu Merah (Mesjid Raya Kijang)-Pasar Berdikari Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (1,1 Km).**
 Pagu Dana : Rp. 3.640.000.000,-
 Pelaksana : 02.02/SP - FSK/PJJ / LU - PU /IV /2014, 21 April 2014
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : Rp. 3.566.600.789,82,-
 Jadwal : 25 April 2014 s,d 21 September 2014
 Koordinat : N:00°50.721' , E: 104°36.273'
 Hasil Evaluasi : jalan yang dibangun/dilebarkan merupakan ruas jalan menuju rumah sakit. saat dilakukan pemantauan pekerjaan sedang dilaksanakan. Pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu



16 **Rehabilitasi/Overlay Jl. Perumnas Sri Bayintan RT. 07/RW. 03 Kel.Kijang Kota Kec. Bintan Timur (4m x 3m) .**
 Pagu Dana : Rp. 250.000.000,-
 Pelaksana : -
 Kontrak : 11.02/SP-PSK/RPBJ/PML-PU/V/2014 tanggal 30 Mei 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 249.000.011,77
 Jadwal : 02 Juni s/d 31 Juli 2014
 Koordinat : N:00°51.721' , E: 141°36.265'
 Hasil Evaluasi : Saat dilakukan pemantauan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan jalan sudah bisa digunakan warga..



17 **Pembangunan Drainase Kp. Sembat RT. 01/RW. 03 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur**
 Pagu Dana : Rp. 420.000.000,---
 Pelaksana : -
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat : N:00°54.259' , E: 104°33.523'
 Hasil Evaluasi : Pelaksanaan pekerjaan drainase sudah tepat waktu, pembangunan drainase pada lingkungan jalan Kp. Sembat dinilai tepat karena sebelum ada drainase dibangun bila hujan lebat terjadi genangan air disekitar badan jalan. Jalan tanjakan yang terlihat pada gambar diatas juga berpotensi mejadi becek. Pada saat dilakukan monitoring tahap III pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 18 **Pembangunan Paving Blok Gg. Arimbi RT. 02/RW. 04 Kp. Budi Mulya Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
Pagu Dana : . 86.250.000,-
Pelaksana : CV. ADI PUTRA PERKASA,
Kontrak : 82.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014 ,
tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : Rp.86.134.000,-
Jadwal : 23 April s/d 06 Juli 2014
Koordinat: N:00°50.068 , E:104°31.175
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dipergunakan warga.



- 19 **Pembangunan Paving Blok Jl. Todak Kp. Sidodadi RT. 03/RW. 02 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur..**
Pagu Dana : Rp. 80.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: N:00°50.3607' , E: 104°36.115'
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dipergunakan warga.



- 20 **Pembangunan Paving Blok Jl. Angsa I Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur..**
Pagu Dana : Rp. 86.250.000,-
Pelaksana : CV. LARAS MEDIA GRAHA
Kontrak : 85.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014,
tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 86.197.800,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 06 Juli 2014
Koordinat: N:00°51.014 , E:104°35.539
Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dipergunakan warga.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 21 **Pembangunan Paving Blok Jl. Angsa II Kp. Kolong Enam Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 86.250.000,-
 Pelaksana : CV. LARAS MEDIA GRAHA
 Kontrak : 85.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 86.197.800,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 06 Juli 2014
 Koordinat: N:00°51.138 , E:104°35.648
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dipergunakan warga.



- 22 **Pembangunan Jalan Lingkungan Paving Blok ke SMK Perikanan dan Kelautan Bintan Kp. Kuala Lumpur Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 75.000.000,-
 Pelaksana : -
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat: N:00°51.727 , E:104°36.442
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan sudah dipergunakan warga.



- 23 **Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Sidodadi RT. 02 / RW. 21 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 94.875.000,-
 Pelaksana : CV. PANCA SETIA
 Kontrak : 102.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 94.778.700,-
 Jadwal : 23 April s/d 21 Juli 2014
 Koordinat: N:00°50.412 , E:104°35.899
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Jalan Semenisasi Jalan Sidodadi RT. 02 / RW. 21 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 24 **Pembangunan Paving Blok Halaman UPT PAUS / SDN 003 Kijang Kota Kec Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 78.000.000,-
 Pelaksana : -
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat: N:00°51.051' , E: 104°36.310'
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Halaman UPT PAUS / SDN 003 Kijang Kota Kec Bintan Timur sudah terlaksana.



- 25 **Penataan Halaman Institut Pariwisata (Paving Block = Lapangan Volly dan Lapangan Basket) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 311.000.000,-
 Pelaksana : CV. LUMBAGO-
 Kontrak : 55. 02/FSK/PSP/ PML- PU /IV /2014, 21 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 286.553.485,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014
 Koordinat: N:00°51.189' , E: 104°36.030'
 Hasil Evaluasi : Penataan Halaman Institut Pariwisata (Paving Block = Lapangan Volly dan Lapangan Basket) Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana.



- 26 **Pembangunan Balai Pertemuan Rt. 01 Rw. 09 Kp. Pisang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.**
 Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-
 Pelaksana : -
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat: N:00°51.135 , E:104°36.183
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Balai Pertemuan Rt. 01 Rw. 09 Kp. Pisang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur. sudah terlaksana.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

27 Pembangunan RSUD Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 9.759.000.000,-
 Pelaksana : PT. SENGGARANG INDAH KENCANA
 Kontrak : 64.02/FSK/PPSPRS/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 9.455.899.125,-
 Jadwal : 28 Mei s/d 23 Nopember 2014
 Koordinat: -
 Hasil Evaluasi : Pembangunan RSUD Kijang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur, masih dalam pengerjaan .



28 Pembangunan bak sampah di kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : -
 Pelaksana : -
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat: -
 Hasil Evaluasi : Pembangunan bak sampah di kelurahan Kijang Kota Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana.



29 Pembangunan Pagar SD 016 Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 419.900.000,-
 Pelaksana : -
 Kontrak : 39.02/FSK/PPSDSMP/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 386.163.587,48,-
 Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014
 Koordinat: N: 00°49.007 , E:104°35.641
 Hasil Evaluasi : Pembangunan Pagar SD 016 Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur, sudah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

30 Pembangunan Pagar PUSTU Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp.71.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : N: 00°49.007 , E:104°35.641

Hasil Evaluasi : Pembangunan Pagar PUSTU Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur sudah selesai dilaksanakan.



31 Pembangunan Pagar Polindes Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 104.000.000,-

Pelaksana : CV. HARAPAN SHENDY

Kontrak : 45.02/SPK/FSK/PPSPPK/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 103.953.100,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 10 September 2014

Koordinat : N: 00°49.007 , E:104°35.641

Hasil Evaluasi : Pembangunan Pagar Polindes Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur, pekerjaan sudah terlaksana.



32 Rehab PUSTU Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur(64 M²).

Pagu Dana : Rp. 123.000.000,-

Pelaksana :

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : N: 00°49.007 , E:104°35.641

Hasil Evaluasi : Rehab PUSTU Sei Enam Kel. Sei Enam Kec. Bintan Timur sedang dikerjakan, diharapkan pekerjaan ini dapat selesai tepat waktu.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

33 Pembangunan Drainase Perumahan Octaviary RT. 03 / RW. 03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : -
Pelaksana : -
Kontrak : 04.02/SPK/FSK/PPSDJ/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pembangunan Drainase Perumahan Octaviary RT. 03 / RW. 03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur, sudah selesai dikerjakan.



34 Pembangunan Drainase Perumahan Griya Indo Kencana Rt. 3, RW. 3 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : N:00°53.661' , E: 104°34.984'
Hasil Evaluasi : Pembangunan Drainase Perumahan Griya Indo Kencana Rt. 3, RW. 3 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur, sudah selesai dikerjakan.



35 Pembangunan Paving Blok Gg. Garuda Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp.27.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Gg. Garuda Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana sesuai dengan waktu pekerjaan dan jalan tersebut sudah di gunakan oleh warga .



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

36 Pembangunan Paving Blok Gg. Perumahan Villa-2 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp.184.000.000,-

Pelaksana : CV. SASLABA

Kontrak : 80.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/IV/2014, tanggal 23 April 2014

Nilai Kontrak : Rp. 183.897.300,-

Jadwal : 23 April 2014 s/d 06 Juli 2014

Koordinat: N:00°53.791 , E:104°35.338

Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Gg. Perumahan Villa-2 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur. sudah terlaksana sesuai dengan waktu pekerjaan dan jalan tersebut sudah di gunakan oleh warga .



37 Pembangunan Paving Blok Kp. Jawa Korindo , Perkerasan Jalan Gg. Bodri II RT. 04/RW. 02 , Batu miring dan Duiker Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 243.000.000,-

Pelaksana : CV. SURYA BINTAN KENCANA

Kontrak : 90.02/FSK/PJSPBB/PML-PU/V/2014, tanggal 26 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 218.737.188,67,-

Jadwal : 28 Mei s/d 24 September 2014

Koordinat: N:00°53.858 , E:104°35.898

Hasil Evaluasi : Pembangunan Paving Blok Gg. Perumahan Villa-2 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur. sudah terlaksana sesuai dengan waktu pekerjaan dan jalan tersebut sudah di gunakan oleh warga .



38 Pembangunan Kantin Sekolah SDIA 42 Jl. Nusantara Km. 18 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 143.478.261,-

Pelaksana : CV. CIVITECH BINTAN

Kontrak : 31.02/SPK/FSK/PKSS/PL-PU/V/2014, tanggal 14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 142.964.000,-

Jadwal : 14 Mei s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: N:00°51.220' , E: 104°36.014'

Hasil Evaluasi : Pembangunan Kantin Sekolah SDIA 42 Jl. Nusantara Km. 18 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur sudah terlaksana.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

39 Pembangunan Pagar SMA N 1 Bintan Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 407.900.000,-
Pelaksana : CV. WELLA KENCANA
Kontrak : 53. 02/FSK/PPSS/ PML- PU /IV /2014, 23 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 358.952.739,26,-
Jadwal : 25 April 2014 s/d 21 September 2014
Koordinat: N:00°53.087 , E:104°45.463
Hasil Evaluasi : Pembangunan Pagar SMA N 1 Bintan Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur saat dilakukan monitoring telah selesai dilaksanakan.



40 Pemasangan Pompa Kap. 5 l/det dan perpipaan SPAM Lapas Km. 18 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : Rp. 66.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan Pemasangan Pompa Kapasitas 5 l/det dan perpipaan SPAM di Lapas Km. 18 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur sudah terlaksana dan sudah dapat digunakan



41 Pembangunan Drainase Perumahan Octaviary RT.03/RW.o3 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur.

Pagu Dana : -
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: N:00°53.752' , E: 104°35.230'
Hasil Evaluasi : Pembangunan Drainase Perumahan Octaviary RT.03/RW.o3 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana sesuai dengan waktu.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

42 **Pembangunan bak sampah di kelurahan Sei Lekop Kec. Bintan Timur. (3 unit) Rp. 60.000.000,-**Pagu Dana : -
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pembangunan Drainase Perumahan Octaviary RT.03/RW.03 Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur, sudah terlaksana sesuai dengan waktu.



43 **Renovasi Ruang Kelas Menjadi Asrama Sekolah Tinggi Pariwisata Sahid Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (APBD-P).**
Pagu Dana : Rp. 1.182.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembanguna/renovasi sedang dalam tahap pemasangan rangka atap, plesteran dinding, bongkar/pasang kusen dan daun jendela/pintu. Tim menyarankan agar pekerjaan dipercepat mengingat sudah memasuki musim hujan yang tentunya dapat memperlambat penyelesaian pekerjaan. Papan nama kegiatan juga belum terpasang, dan diminta kepada pelaksana pekerjaan agar segera memasang papan nama pekerjaan sebagai informasi kepada warga masyarakat maupun pemeriksa/pengawas.



44 **Pembangunan Tower Air Puskesmas Sei Lekop Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (1 Paket)(APBD-P).**
Pagu Dana : Rp. 70.000.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dalam tahap pelaksanaan. Pekerjaan pemasangan tiang pompa. Disarankan agar pekerjaan digesa mengingat memasuki musim hujan yang akan menghambat penyelesaian pekerjaan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

45 Pembangunan Paving Blok Halaman Puskesmas Sei Lekop Kec. Bintan Timur (860 M²)(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pada saai dilakukan monitoring pekerjaan sedang dalam tahap pelaksanaan dengan pekerjaan yang dilakukan adalah galian pondasi batu miring pemasangan paving blok dan blok kanstin. Disarankan agar pekerjaan digesa mengingat memasuki musim hujan yang akan menghambat penyelesaian pekerjaan. Dan perlu diperhatikan oleh pengawas maupun pelaksana dilapangan kondisi lahan kerja yang cenderung becek dan berlumpur saat hujan.



46 Pembangunan Masjid Raya Kijang Kec. Bintan Timur (Lanjutan) (APBD-P).

Pagu Dana : Rp.1.373.594.994,71,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan merupakan pekerjaan lanjutan. Saat dilakukan monitoring pekerjaan yang sedang dilakukan adalah pemasangan pintu, ornamen serta ukiran untuk interior keramik dinding dan lantai serta pekerjaan profil.



47 Pembangunan Paving Blok Halaman Sekolah MAN Kp. Jawa Kel. Sei Lekop Kec. Bintan Timur (400 M²)(APBD-P).

Pagu Dana : Rp.86.500.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Saat dilakukan monitoring pekerjaan sedang dalam tahap pemasangan paving blok sudah hampir selesai.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

48 **Pembangunan Lapangan Bola Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur (1 Keg)(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



49 **Pembangunan Paving Blok Jl. Todak Kp. Sidodadi RT. 03/RW. 02 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (360 M²)(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.80.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Saat monitoring dilakukan, pekerjaan sedang dalam tahap penyelesaian. Pekerjaan yang dilakukan adalah tahap pemasangan paving blok. Dari informasi pekerja di lokasi, bahwa pekerjaan akan siap dalam waktu 3 hari kerja bilamana tidak ada kendala hujan; ada satu permasalahan yang harus segera diatasi terkait pembangunan paving blok di Jl.Todak dimana ada 1 buah tiang listrik berdiri persis ditengah-tengah jalan paving blok yang dibuat; sehingga kendaraan tidak akan bisa melewatinya atau menghambat warga yang akan melewati jalan tersebut. hal ini dapat terjadi karena perencanaan jalan yang tidak melihat situasi lokasi atau kurangnya data dilapangan. Tim menyarankan agar hal ini segera disiasati sebelum selesai pekerjaan, yaitu memindahkan tiang listrik segera.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

50 **Pembangunan Paving Blok Jl. Todak Kp. Sidodadi RT. 03/RW. 02 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur (360 M²)(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.98.900.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



51 **Pembangunan Batu Miring Kp. Sidodadi Kel Kijang Kota Kec. Bintan Timur (110 M²)(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp.125.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



52 **Peningkatan/Pelebaran Jalan Nusantara Kec. Bintan Timur (1 Km)(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 1.936.548.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

53 Penyambungan Daya Listrik pada SPAM Perdesaan di Kelurahan Sei Enam Kec. Bintang Timur(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 25.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan listrik sudah tersambung; Tim menyarankan agar rumput-rumput liar disekitar lokasi SPAM agar dibersihkan sehingga SPAM akan terlihat lebih terawat dan mudah untuk diawasi.



54 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Raya Wacopek (11 unit) dan jalan raya Korindo (5 unit) di Kec. Bintang Timur

Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan



55 Pengadaan dan Pemasangan lampu jalan (5 unit) di RW.02 Kijang Kota Kec. Bintang Timur(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 30.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan telah selesai dilaksanakan



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

56 **Pembangunan pagar Mini Zoo Kijang Kec. Bintan Timur(APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 100.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pembangunan pagar sedang dalam proses pemasangan/penyusunan batu bata. Menurut pekerja pagar akan dapat diselesaikan dalam waktu 3 hari. Tim menyarankan agar



HASIL MONITORING TRIWULAN IV
KECAMATAN TELUK BINTAN

- 1 **Rehabilitasi Dermaga Selat Bintan RT.04/RW.02 Dusun 2, (43,4x2,5M)+(T.3x6,5M).**
Pagu Dana : Rp. 198.800.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : CV. BANGUN BINTAN MANDIRI
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan rehabilitasi dermaga selat Bintan RT.04/RW.02 sudah selesai dikerjakan , sehingga dapat di gunakan untuk masyarakat.



- 2 **Rehabilitasi Dermaga Selat Bintan RT.03/RW.02 Dusun 2 uk. (63x2M).**
Pagu Dana : Rp. 198.800.000,-
Pelaksana : -
Kontrak : CV. MAHARDIKA PERDANA
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat : -
Hasil Evaluasi : Berdasarkan pemantauan di lapangan pekerjaan sudah selesai sesuai target pekerjaan. Selanjutnya masyarakat dapat menggunakan untuk transportasi dan meningkatnya ekonomi warga.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

3 **Pembangunan taman di gerbang kantor Bupati sebelah kanan Kec.Teluk Bintan.**

Pagu Dana : Rp. 110.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring bahwa kegiatan tersebut sudah terlaksana dan sesuai target. Sehingga menambah indah dan asri ibukota Kab. Bintan.



4 **Rehab sedang Puskesmas Kec.Teluk Bintan.**

Pagu Dana : Rp. 150.198.000,00,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan rehabilitasi Puskesmas Kecamatan Teluk Bintan sudah selesai. Dengan selesainya kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat.



5 **Pembangunan Paving Blok Jl.Lapangan, RT.11/RW.06 Dusun 3 Desa Pangkil Kec.Teluk Bintan. (652,2 M2).**

Pagu Dana : Rp. 180.000.000,-

Pelaksana : CV. MAHARDHIKA PERDANA

Kontrak : 78.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014, 14 Mei 2014

Nilai Kontrak : Rp. 179.895.800,-

Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan Paving Blok Jl.Lapangan RT.11/RW.06 Dusun 3 Desa Pangkil Kec Teluk Bintan sudah selesai dikerjakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 6 **Pembangunan Paving Blok Gg.Jambu RT.06/RW.03 Selat Bintang II Desa Pengujan Kec.Teluk Bintang**
Pagu Dana : Rp. 140,000,000,-
Pelaksana : CV. IKA CIPTA LESTARI,
Kontrak : 77.02/SPK/FSK/PJSPBB/PL-PU/V/2014, 14 Mei 2014
Nilai Kontrak : Rp. 139.895.600,-
Jadwal : 14 Mei 2014 s/d 11 Agustus 2014
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Pekerjaan ini sudah diselesaikan.



- 7 **Pembangunan / Pengaspalan Jalan Kp.Banse Desa Penaga Kec.Teluk Bintang**
Pagu Dana : Rp. 2.080.000.000 ,00,-
Pelaksana : CV. PERMATA BINTAN
Kontrak : 04.02/SP-FSK/PJJ/PML-PU/IV/2014, 21 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 2.058.689.040,97,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014
Koordinat: N : 01°.02'.14" E : 104°.23'.5"
Hasil Evaluasi : Pekerjaan Pembangunan / Pengaspalan Jalan Kp.Banse Desa Penaga Kec.Teluk Bintang sudah selesai dikerjakan.



- 8 **Optimalisasi SPAM Perdesaaan Desa Penaga Kec.Teluk Bintang**
Pagu Dana : Rp. 250.000.000,-
Pelaksana : CV TRIPLE V SUKSES
Kontrak : -
Nilai Kontrak : -
Jadwal : -
Koordinat: -
Hasil Evaluasi : Hasil yang dipantau dari Tim Monitoring di lapangan pekerjaan sudah berjalan walau belum selesai sesuai target dan pekerjaan masih berlanjut.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- 9 **Pembangunan / Pengaspalan Jalan Siantan Desa Tembeling Kec.Teluk Bintan (1.8 KM X 5 M).**
Pagu Dana : Rp. 4.735.053.000,-
Pelaksana : PT. GRAHA CITRA PERDANA
Kontrak : 09. 02/SP - FSK/PJJ-DAK/LU - PU/IV/2014, 21 April 2014
Nilai Kontrak : Rp.4.647.932.864,09
Jadwal : 23 April 2014 s/d 19 September 2014
Koordinat: N : 01°.03'.050" E : 104°.29'.19"
Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan tim monitoring di lapangan kegiatan pekerjaan sudah selesai sesuai dengan target. Sehingga adanya peningkatan sarana transportasi di masyarakat serta dapat menunjang perekonomian di masyarakat.



- 10 **Pembangunan / Pengaspalan Jalan Nuri – Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Bintan Desa Bintan Buyu Kec.Teluk Bintan.**
Pagu Dana : Rp. 3.380.000.000,-
Pelaksana : PT. MEKAR ABADI SUKSES
Kontrak : 03.02/SP-FSK/PJJ/LU-PU/IV/2014, 21 April 2014
Nilai Kontrak : Rp. 3.380.000.000,-
Jadwal : 23 April 2014 s/d 19 September 2014
Koordinat: N : 01°.06'.742" E : 104°.29'.725"
Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan jalan tersebut sudah selesai dikerjakan.



- 11 **Pembangunan Jalan Kp.Buyu – Lintas Barat desa Bintan Buyu Kec.Teluk Bintan. (920 M X 5 M).**
Pagu Dana : Rp. 2.600.000.000,-
Pelaksana : PT.SUMBER JAYA BESTARI
Kontrak : 05.02/SP-FSK/PJJ/LU-PU/III/2014, 25 Maret 2014
Nilai Kontrak : Rp. 2.520.839.202,63,-
Jadwal : 26 Maret 2014 s/d 23 Juli 2014
Koordinat: N : 01°.03'.42" E : 104°.28'.49"
Hasil Evaluasi : Pekerjaan pembangunan jalan tersebut sudah selesai dikerjakan. Dengan selesainya kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan sarana transportasi dan perekonomian di masyarakat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

12 **Pembangunan Pagar Keliling SD 008 Bintan Enau Desa Bintan Buyu Kec.Teluk Bintan.**

Pagu Dana : Rp. 104.000.000,-
 Pelaksana : CV ANUGRAH JAYA
 Kontrak : 15.02 /SPK/FSK/PPSDSMP/PL-PU/IV/2014, 23 April 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 103.748.900,00,-
 Jadwal : 23 April 2014 s/d 20 Agustus 2014
 Koordinat: N : 01°.05'.12" E : 104°.29'.15"
 Hasil Evaluasi : Pembangunan fisik pagar tersebut sudah selesai dikerjakan, Sehingga selain memperindah sekolah, juga untuk mempermudah masyarakat mengakses sekolah tersebut.



13 **Pembangunan Pelantar Rakyat RT.01/RW.01 Kp.Tembeling, Kel.Tembeling Tanjung, Kec.Teluk Bintan. (220 M X 1.5 M).**

Pagu Dana : Rp. 576.500.000,-
 Pelaksana :-
 Kontrak : -
 Nilai Kontrak : -
 Jadwal : -
 Koordinat: -
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan sudah selesai sesuai target, sehingga dengan selesainya pekerjaan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk mempermudah akses transportasi dan perekonomian, khususnya masyarakat nelayan.



14 **Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Tahap Ke III Kel.Tembeling Tanjung Kec.Teluk Bintan (Gedung Pelatihan, Dapur Umum, Out Bond, Lapangan Upacara Besar, asrama Putra dan Putri).**

Pagu Dana : Rp. 5.443.000.000,-
 Pelaksana : PT. PADANG MEURANTEE PRIMA
 Kontrak : 26.02/FSK/PSPBP/LU-PU/III/2014, 25 Maret 2014
 Nilai Kontrak : Rp. 5.186.956.798,-
 Jadwal : 25 Maret 2014 s/d 20 Oktober 2014
 Koordinat: N : 01°.00'.54" E : 104°.27'.55"
 Hasil Evaluasi : Pekerjaan sedang dilaksanakan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- Gedung Pelatihan (Bumi Perkemahan)



- Lapangan Upacara Besar (Bumi Perkemahan)



- Asrama Putri (Bumi Perkemahan)



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- Dapur Asrama Putri (Bumi Perkemahan)



- Lapangan Upacara Asrama Putri (Bumi Perkemahan)



- Asrama Putra (Bumi Perkemahan)



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

- Lapangan Upacara Asrama Putra (Bumi Perkemahan)



- 15 Belanja barang modal alat – alat budidaya perikanan di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan.

Pagu Dana : Rp. 89.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pengadaan belanja modal alat – alat budidaya perikanan di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan sudah selesai dikerjakan.



- 16 Semenisasi Taman Sp. Mansyur Kel.Tembeling Kec.Teluk Bintan.

Pagu Dana : Rp. 170.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat : -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan semenisasi taman sudah selesai pekerjaannya dan sesuai dengan target yang di harapkan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

17 Belanja barang modal alat – alat budidaya perikanan di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan.

Pagu Dana : Rp. 180.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pekerjaan pengadaan belanja modal alat – alat budidaya perikanan di Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan sudah selesai dikerjakan.



18 Belanja modal pengadaan rambu himbauan 30 Bh, Kecamatan Teluk Bintan.

Pagu Dana : Rp. 60.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Saat pemantauan paket pekerjaan oleh Tim Monitoring dilapangan, dilokasi Teluk Bintan telah dilaksanakan sesuai dengan kegiatan yang ada di DPA. Sehingga ketertiban berlalulintas dapat terlaksana di Kabupaten Bintan umumnya dan Kecamatan Teluk Bintan khususnya.



19 Pengadaan dan pemasangan pita pengaduh (Kec.Bintan Timur, Kec.Teluk Bintan,Kec.Bintan Utara,Kec.Teluk Sebong)(1000 M²).

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring di lapangan pelaksanaan paket pekerjaan sudah terlaksana sesuai target pekerjaan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

20 Pembangunan Taman di gerbang kantor Bupati sebelah kanan Kec.Teluk Bintan.

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan hasil monitoring di lapangan pelaksanaan paket pekerjaan sudah terlaksana sesuai target pekerjaan.



21 Pembangunan Saluran Drainase (44 M) dan Penataan Pagar (20 M) Kantor Bupati Bandar Seri Bentan Kec. Teluk Bintan.(APBD-P)

Pagu Dana : Rp. 200.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan pekerjaan sudah selesai sesuai target. Sehingga sirkulasi peredaran air akan lebih baik dan menambah indah pemandangan kantor Bupati Bintan



22 Pembangunan Sarana Air Bersih Bumi Perkemahan (Bangunan Intake, Pompa , Reservoir dan Perpipapaan) Kel. Tembeling Tanjung Kec. Teluk bintan.(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 600.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan Tim Monitoring di lapangan pekerjaan ini sudah selesai di laksanakan, sehingga dapat di gunakan untuk kebutuhan air bersih



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

23 Pembangunan Lapangan Volly Pemuda Bukit Arjuna Kp. Kebon Sari Desa Bintang Buyu KM.49 RT.08 / RW.04 Kec. Teluk Bintang,.(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan kami Tim monitoring di lapangan kegiatan pekerjaan ini sudah selesai sesuai dengan target yang di harapkan. Sehingga lapangan volly ini sudah dapat di gunakan oleh masyarakat.



24 Pembangunan Paving Block RT.01 / RW.01 Desa Penaga Kec. Teluk Bintang.(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan Penilaian Tim Monitoring dilapangan kegiatan pekerjaan sudah terlaksana sesuai target. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menunjang kelancaran akses jalan.



25 Pembangunan Paving Block Parit Bugis RT.05 / RW.03 Desa Bintang Buyu Kec. Teluk Bintang (600 M²).(APBD-P).

Pagu Dana : Rp. 40.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan pekerjaan sudah selesai sesuai target yang di inginkan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat untuk kelancaran transportasi masyarakat.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

26 **Pembangunan Paving Block RT.02 / RW.01 Desa pengujian Kec. Teluk Bintan (800 M²). (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 98.900.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan Tim Monitoring di lapangan kegiatan pekerjaan sudah selesai sesuai target yang di inginkan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat untuk kelancaran transportasi masyarakat.



27 **Pengadaan dan pemasangan lampu jalan raya di Kecamatan Teluk Bintan dengan volume kegiatan sebesar (32 unit). APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Hasil pengamatan di lapangan oleh Tim Monitoring bahwasanya pekerjaan sudah selesai dilaksanakan sesuai target. Penerangan jalan akan terwujud bagi pengguna jalan di malam hari.



28 **Kapal Motor 3 GT untuk nelayan Teluk Bintan dengan volume 1 (unit) APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 195.000.000,-

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan Tim Monitoring dilapangan kegiatan ini sudah selesai pelaksanaanya, sehingga kapal motor sudah bisa di oprasionalkan untuk kepentingan nelayan di Teluk Bintan.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

29 **Pembangunan Dermaga Keter Tengah RT. 02 / RW. 04 Kelurahan Tembeling Tanjung Kec. Teluk Bintan (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 379.500.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Hasil pantauan Tim Monitoring dilapangan menunjukkan pekerjaan ini sudah selesai sesuai dengan kontrak pekerjaan. Trasportasi masyarakat dapat terwujud dengan adanya dermaga ini.



30 **Belanja modal pengadaan dan pemasangan Zebra Cross (750 M2) di 7 Kecamatan (Kec. Bintan Timur, Kec. Toapaya, Kec. Teluk Bintan, Kec. Gn.Kijang, Kec. Teluk Sejong, Kec. Bintan Utara, Kec. Seri Kuala Lobam) (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 379.500.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan dari Tim Monitoring dilapangan bahwasanya kegiatan pekerjaan sudah terlaksana sesuai target. Sehingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyebrang dan meningkatkan ketertiban berlalu lintas.



31 **Penggantian tiang listrik desa menjadi tiang standart PLN di Kp. Bintan Bekapur, Desa Bintan Buyu Kec. Teluk Bintan (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 65.000.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan dari Tim Monitoring dilapangan kegiatan pekerjaan ini sudah berjalan dan selesai sesuai target.



LAPORAN FISIK DAN KEGIATAN APBD KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2014 TAHAP IV

32 **Pengadaan dan pemasangan jaringan listrik serta penyambungan daya listrik SMPN 7 Pengujan, Desa Pengujan Kec. Teluk Bintan (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 65.000.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Hasil pantauan Tim Monitoring dilapangan kegiatan pekerjaan ini belum terlaksana sesuai dengan kontrak kerja. Arus listrik belum mengalir ke SMPN 7 Prngujan, hanya tiang listrik standar PLN yang sudah terpasang. Sehingga listrik belum bisa di gunakan di SMP tersebut di atas.



33 **Penyambungan daya listrik pada SPAM perdesaan Tanah Merah di Desa Penaga, Kec. Teluk Seborg (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 25.000.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Berdasarkan pantauan Tim Monitoring dilapangan kegiatan ini sudah selesai pengerjaanya, sehingga sudah dapat di gunakan untuk masyarakat.



34 **Penyambungan daya listrik pada SPAM perdesaan Bloreng di kelurahan Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintan (APBD-P).**

Pagu Dana : Rp. 15.000.000

Pelaksana : -

Kontrak : -

Nilai Kontrak : -

Jadwal : -

Koordinat: -

Hasil Evaluasi : Pantauan dari Tim Monitoring di lapangan pekerjaan ini selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak pekerjaan.

